您当前所在的位置： 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开 > 重点信息公开 > 安全生产 > 安全事故调查报告

南宁五象新区建工城8号地房地产项目“7.20”高处坠落死亡事故调查报

发布时间：2021-09-10 09:00 来源：良庆区应急局 字体+

2021年7月20日7时20分许，在南宁五象新区平乐大道建工城8号地房地产项目工地，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产
例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函[2019]17
民政府办公室关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办〔2014〕67号）的规定，城区政府成立由应急管理局局长青梓敬任
雪生任副组长，应急管理局、住建局、人社局、总工会、玉洞街道办、良庆公安分局等单位抽调人员组成的南宁五象新区建工城8号地房
死亡事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请城区纪委监委派员参加事故调查组工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查明
接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施。

一、基本情况

（一）工程概况

项目名称：南宁五象新区建工城8号地房地产项目（中国-东盟信息港南宁核心基地智慧生活民生工程）。

项目地址：平乐大道59号。

建设单位：广西大都恒城房地产开发有限公司（2018年9月29日广西大都恒诚房地产开房有限公司与广西卓迅电梯工程有限公司签

监理单位：广西城建咨询有限公司。

电梯施工单位：广西卓迅电梯工程有限公司（2021年7月13日召开的建工城监理例会，会议纪要会议内容：第6条，电梯井安全管理
责）。

（二）事故单位情况

公司名称：广西卓迅电梯工程有限公司。

营业执照（副本）统一社会信用代码：91450100MA5N5H553F。

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。

住所：南宁市高新区科德路4号桂西制药生产大楼7层7012号房。

法定代表人：徐*秀。

注册资本：500万元整。

成立日期：2018年05月03日。

营业期限：长期。

经营范围：电梯安装、维修及改造（凭许可证在有效期内经营，具体以审批单位批准为准）；电梯及配件、几点设备、弱电设备得
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

登记机关：南宁市工商行政管理局。

发证日期：2018年05月03日。

二、事故经过及救援情况

2021年7月20日7时20分许，建工城8号地块21号楼，1名工人在一楼进行更换电梯井防护栏时不慎从电梯井一楼坠落至负三楼，事
话，7时40分左右，医护人员赶到现场对受伤人员进行救治，随后送往广西国际壮医医院继续进行抢救。经医院抢救无效于12时许宣布

三、事故死亡人员和经济损失情况

（一）事故死亡人员情况

滕*红，男，汉，51岁，湖北省石首市**街道人，广西卓迅电梯工程有限公司临时雇佣工，与该公司签订了《临时雇佣协议书》。

（二）经济损失情况

事故造成直接经济损失150万。

四、事故勘验情况

“建工城”8号地房地产项目，位于金海路以北，海辉路东侧，华安路南侧，平乐大道59号，于2017年11月27日开工，占地面积约
的21号楼共东西两个单元，西单元33层，东单元27层，事故发生在西单元，建筑高度108.2米，地上33层，地下3层（负3为人防），21
至最后一批。工程类别：住宅，框架结构。

滕*红为广西卓迅电梯工程有限公司临时雇佣工，2021年7月20日7时20分许，在建工城8号地块21号楼进行更换电梯防护栏作业中
医院抢救无效死亡。

五、事故原因及事故单位存在的问题

（一）事故原因

1.直接原因

电梯安装作业工滕远红安全意识不强，未遵守高空作业操作规程，未佩戴好安全绳，导致事故发生。

2.间接原因

广西卓迅电梯工程有限公司在施工现场没有安排安全监管人员，未能及时发现和消除存在的安全隐患，对员工安全教育不到位，作

（二）事故单位存在的问题

广西卓迅电梯工程有限公司安全生产管理不到位，未能有效督促从业人员严格执行本公司的安全生产规章制度和安全操作规程；主
全生产工作不到位，未能及时发现和消除生产安全事故隐患，未能及时制止和纠正违反安全操作规程的行为。

六、事故性质

经调查认定，南宁五象新区建工城8号地房地产项目“7.20”高处坠落死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

靳*雷，广西卓迅电梯工程有限公司建工城8号地房地产项目电梯安装项目负责人，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未能及
患，对事故的发生负有领导责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对事故单位的事故责任认定和处理建议

广西卓迅电梯工程有限公司安全生产管理不到位，未能有效督促从业人员严格执行本公司的安全生产规章制度和安全操作
全生产工作不到位，未能及时发现和消除生产安全事故隐患，安全监管人员现场监管不到位，未能及时制止和纠正违反安全操
建议由南宁市良庆区应急管理局依法给予行政处罚。

八、事故防范措施建议

（一）广西卓迅电梯工程有限公司要深刻吸取本次事故教训，认真贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律规定，增强安全生产“
原则，切实落实企业安全生产主体责任。要加强对施工现场的安全管理，不断提高现场监管能力，认真排查治理安全生产隐患，督促从
作规程作业；要提高一线管理人员现场管理水平，及时发现和消除安全隐患，防止类似事故再次发生。

（二）广西城建咨询有限公司要认真履行监理职责，按照《建设工程监理规范》的有关规定加强现场监理，对所监理工程的施工、
训、隐患排查治理情况要认真进行检查；要强化对危险性较大的部分工程的日常巡查检查，严格实行旁站监理制度，对发现的各类隐患
整改，并按照规定组织复查，形成安全生产隐患治理闭环管理。

（三）建筑行业主管部门要加强对建筑工程施工工地的安全生产监督管理，督促企业落实安全生产责任制和各项安全生产管理制度，

南宁五象新区建工城8号地房地产项目

“7.20”高处坠落死亡事故调查组

2021年8月3日