韶新高速公路（二分部）翁源狮子山隧道“10·3”伤亡事故调查报告

2020年10月3日下午5：00左右，韶新高速公路翁源狮子山隧道进口施工现场调换模板设备的钢丝绳时，一名工人被模板砸到，造成一人死亡事故。

事故发生后，韶新高速公路二分部项目经理周昊于10月4日上午8：00左右向翁源县人民政府办公室报告。翁源县人民政府办公室向翁源县应急管理局、翁源县交通运输局等职能部门通报了事故情况。翁源县应急管理局接到事故报告后，向韶关市应急管理局报告。县政府主要领导批示，要求相关部门立即开展善后处置工作,确保家属情绪稳定，尽快查明事故原因，举一反三，吸取教训，确保不再发生类似事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和原国家安监总局办公厅《关于印发〈生产安全事故应急处置评估暂行办法〉的通知》（安监总厅应急〔2014〕95号）的规定，2020年10月9日，翁源县政府批准成立了由县政府分管领导任组长、县政府办公室联系应急管理工作的副主任、县应急管理局局长为副组长、县应急管理局、县公安局、县交通运输局、县总工会等单位有关同志为成员的韶新高速公路（二分部）翁源狮子山隧道“10·3”伤亡事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故

调查工作。

事故调查组按照“四不放过”的原则，通过现场勘查、询问调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况。认定了事故性质和责任，提出了相关建议，并针对事故原因提出了事故防范措施。

一、韶新高速公路二分部工程及洛阳腾誉隧道机械有限公司基本概况

（一）韶新高速公路二分部工程基本概况

韶新高速公路项目部设置了一至六分部,属中铁四局第五工程有限公司（统一社会信用代码：91360400723925293 4，企业地址：江西省九江市濂溪区长虹大道968号）招标获得项目。二分部安全生产主要负责人：周昊（身份证号码：4301241984******1X）,工程全线长9.2km，隧道1座（翁源狮子山隧道，长2835.5m），桥梁4座（全长1354m），涵洞及通道涵23座（全长1049.55m），人行天桥3座（全长209m），路基工程约5km，途经翁城镇、官渡镇。

（二）洛阳腾誉隧道机械有限公司基本概况

洛阳腾誉隧道机械有限公司成立于2006年4月18日，统一社会信用代码：91410302788074071X，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：申志晔，注册资本：2000万人民币，登记机关：孟津县市场监督管理局，企业地址：河南省洛阳市孟津县麻屯镇浙商工业园建设路与豫浙大道交汇

处东100米，经营范围：隧道机械设备（不含特种设备）制造、维修、安装及技术咨询，隧道机械设备租赁。

（三）其他情况说明

2018年1月，洛阳腾誉隧道机械有限公司法定代表人申志晔委托其公司业务经理夏伟（身份证号码：4103031974******17）与韶新高速公路四分部签订了隧道衬砌台车加工合同，由夏伟代表公司负责与韶新高速公路项目部对接隧道衬砌台车加工、收款、安全生产管理等相关事宜,代表洛阳腾誉隧道机械有限公司全面负责韶新高速公路狮子山隧道衬砌台车加工安装工程的安全生产管理工作，未有配备安全生产管理人员。

在完成了四分部的工程后，洛阳腾誉隧道机械有限公司的隧道衬砌台车及模板移至韶新高速公路二分部翁源狮子山隧道继续使用，并由洛阳腾誉隧道机械有限公司聘请工人安装加工，相关事宜仍由夏伟负责。按照韶新高速公路项目部提供的管理架构设置资料及相关证明和经询问夏伟、周昊、魏东升（韶新高速公路项目部物资副经理，身份证号码：3604211970******36），韶新高速公路四分部与洛阳腾誉隧道机械有限公司签订的隧道衬砌台车加工合同继续有效适用于二分部。

段春辉（身份证号码：4112221988******17）、蔡鹏飞（4103221990******11）、何红伟（4103241989******19）、汪遂朝、唐晓峰（事故发生时已请假回家，不在现场）5人系

洛阳腾誉隧道机械有限公司临时聘请负责韶新高速公路翁源狮子山隧道衬砌台车和模板安装等工作，段春辉是班组长，工钱由洛阳腾誉隧道机械有限公司支付。

二、事故发生的经过和事故救援情况

（一）事故发生的经过及事故的应急处置情况

2020年10月3日下午2：00左右，段春辉、汪遂朝、蔡鹏飞、何红伟4人进入韶新高速公路翁源狮子山隧道施工。下午4:00左右，他们把拼接好的模板用台车吊到隧道弧顶，但吊起后发觉台车小立柱与模板对接点连接不到，于是将模板放到地面上。为了不影响道路通行及其他班组施工，他们打算将原20米长的钢丝绳调换成3米长，并用挖机把模板从路中间吊到路边。接着汪遂朝、蔡鹏飞到模板下方拆除原钢丝绳插销，何红伟在模板上方拉钢丝绳，在准备将3米长钢丝绳插入模板吊孔时，模板突然断裂，蔡鹏飞快速跑了出来，汪遂朝则被模板砸到。

汪遂朝被模板砸到后，蔡鹏飞快速到隧道外拨打了110报警电话和120急救电话，段春辉和何红伟叫旁边的挖机把断裂的模板吊起放置路边，并坐挖机出到隧道外联系寻找救援，接着叫来一辆工地用面包车由段春辉等人将汪遂朝送往医院救助。

韶新高速公路二分部项目经理周昊接到项目部管理员刘龙电话得知隧道出了事故，他迅速赶到翁源狮子山隧道，了解到汪遂朝已被抬上面包车并送往医院，他随同赶往医院处理相关事宜。10月3日晚上9：20分左右，医生宣告汪遂朝经抢救无效死亡，并出具了死亡证明。周昊督促段春辉立即联系汪遂朝家

属并做好家属情绪安抚工作，10月4日凌晨2:00左右联系上了汪遂朝家属。10月4号早上8：00左右，周昊向翁源县人民政府办公室报告了事故发生情况。

（二）事故现场及勘查情况

1.死者汪遂朝，男，河南省栾川县陶湾镇人，身份证号码:4103241971******53,是韶新高速公路翁源狮子山隧道衬砌台车及模板安装工人。

2.事故地点离翁源狮子山隧道入口约150m，事故模板为钢铁材质制成，由两块单块模板用螺栓拼接而成，拼接成后长约16.6m，宽约1.2m，放置地面拱起高约2m。

（三）事故的善后工作

县党政主要领导接到事故报告后作出批示，要求韶新高速公路项目部协调做好善后工作。10月4日上午10：00左右，翁源县应急管理局、翁源县交通运输局主要领导和相关工作人员到达事故现场查看了解事故情况及善后处理情况。事故发生后，韶新高速公路二分部成立了事故善后处理小组，经协商，洛阳腾誉隧道机械有限公司与死者家属双方于10月7日达成赔偿协议，家属情绪稳定，善后工作完成，未有造成社会不良影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

韶新高速公路（二分部）翁源狮子山隧道“10·3”伤亡事故，造成一人死亡，直接经济损失约128.5万元。

四、事故原因和性质

（一）事故产生的直接原因

作业人员安全意识薄弱，违反操作规程，进入模板下方作业前未有采取有效临时加固措施，模板焊缝处突然开裂造成模板失重下落砸到死者。

（二）事故产生的间接原因

1.作业人员在模板放置地面更换钢丝绳前未有认真检查模板的焊接及螺栓连接情况，盲目进入模板下方作业，且模板上方有作业人员同时作业，加大模板焊接处所承受的压力。

2.洛阳腾誉隧道机械有限公司安全管理不到位，未派出专业技术人员到现场指导，对作业人员生产安全教育培训及操作规程落实不到位，日常安全隐患排查治理工作不全面，造成作业人员安全意识淡薄，未按操作规程作业，不认真检查设备安全状况，诱发生产安全事故。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，韶新高速公路（二分部）翁源狮子山隧道“10·3”伤亡事故属一起物体打击一般生产安全责任事故。

五、对事故责任的认定以及对责任人的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

洛阳腾誉隧道机械有限公司是事故发生的责任单位。洛阳腾誉隧道机械有限公司安全管理不到位，未有派出专业技术人员到现场指导，对作业人员生产安全教育培训及操作规程落实不到位，日常安全隐患排查治理工作不全面，致使作业人员安全意识淡薄，未按操作规程作业，不认真检查设备安全状况，诱

发生产安全事故。洛阳腾誉隧道机械有限公司的以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第三十八条的规定，建议翁源县人民政府责成翁源县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定对洛阳腾誉隧道机械有限公司实施行政处罚。

（二）对相关责任人的处理建议

1.夏伟，洛阳腾誉隧道机械有限公司委托代表人，全面负责翁源狮子山隧道衬砌台车及模板安装工程安全生产管理工作，对作业人员安全生产教育培训和日常安全隐患排查治理工作落实不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条，对事故的发生负有责任，建议由翁源县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定对其作出相应的行政处罚。

2.周昊，韶新高速公路项目二分部安全生产主要负责人，未有按规定在事故发生的1小时内向翁源县人民政府有关部门报告，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条的规定，建议由翁源县应急管理局根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十五条第（二）项的规定对其作出相应的行政处罚。

3.汪遂朝，翁源狮子山隧道衬砌台车及模板安装工人，安全意识淡薄，不认真检查模板安全状况，违反操作规程作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条的规定，鉴于其在此次事故中死亡，建议不予追究其责任。

六、事故防范措施

此次事故的发生，暴露了洛阳腾誉隧道机械隧道有限公司在生产安全管理存在着较大的漏洞和薄弱环节，为吸取事故教训，举一反三，应加强作业人员生产安全教育培训，深入开展隐患排查治理，防止类似事故再次发生。

（一）加强安全生产教育培训。洛阳腾誉隧道机械有限公司应采用理论与实际相结合的教育培训方式，加强作业人员安全教育培训，并经三级安全教育培训和考核合格后方能上岗作业，提高作业人员安全生产意识及能力。

（二）进一步做好生产安全隐患排查治理工作。每班工人都要对模板、钢丝绳等设备认真检查其安全状况，发现有断裂、磨损现象要立即更换。同时，定期检查和试验，加强日常维护保养，发现问题及时处理。

（三）做好安全设施设备管理与维护。加强安全检查的力度，要安排专人负责对设备的检查维修，健全设备安全管理制度并贯彻落实，以保证设备处于安全可靠状态，从而杜绝事故的发生。

（四）韶新高速公路项目部应加强外包工程管理，督促承包单位落实安全生产责任，健全并落实安全生产管理制度，加强安全生产教育培训、设备维护保养和隐患排查治理工作，确保不再发生类似事故。