唐山市应急管理局

政府信息公开

请输入关键词

迁安中化煤化工有限责任公司“3·4”车辆伤害事故调查

发布时间：2021-09-16 16:53　来源：唐山市应急管理局

2021年3月4日22时20分左右，迁安中化煤化工有限责任公司备煤车间甲班卸车二组进行卸煤作业时，人死亡，直接经济损失93.614万元。

事故发生后，迁安市委、市政府高度重视，市委、市政府主要领导和分管领导分别就此次事故调查提事故单位及相关责任人员，深刻剖析事故原因，制定有针对性的整改措施，切实用事故教训推动安全生产工

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，日，成立了由迁安市应急管理局、迁安市公安局和迁安市总工会等单位人员参加的迁安中化煤化工有限责组（以下简称事故调查组），对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查现场、查明了事故发生的经过和原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责事故防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称中化煤化工公司）基本情况

中化煤化工公司坐落于迁安市木厂口镇，成立于2003年6月30日，公司注册资本9.92 91130283752420382P，法定代表人、董事长张玉国，总经理王奇。公司股东为北京首钢股份有限公司、安市政府，分别占股49.82%、49.82%和0.36%。厂区占地面积102.1万平方米，公司固定资产31.3亿元，金焦、焦丁、焦末除尘灰、粗苯、焦油、硫铵、煤气等。拥有6座55孔JN60-82型焦炉，焦炉煤气发生量3 产焦炭330万吨；年产焦油15万吨、粗苯4.3万吨、硫氨3.7万吨。生产工艺采用先进的干法熄焦技术，3座 20MW抽汽式汽轮发电机组。

公司下设办公室、安保部、生产技术部、党群工作部、人力资源部、供应部、销售部、设备部、计财 间、检修车间、干熄车间、化工车间、化验车间6个车间。现有员工1313名，安全管理人员有27名。

（二）备煤车间基本情况

备煤车间职工总人数325人，其中管理人员13人，全部为白班。倒班生产班组有甲乙丙丁4个，为四班 为甲班卸车二组，上班时间为3月4日16时至24时。人员分别是：1.组长：邓立双；2.列检工：王杰林、刘明 翻车机工：张方亮、刘冬颖；5.皮带工：杨礼、国炳立（劳务工）。卸车二组当天工作任务是翻卸27节载煤 行外观及车底的检查。

（三）备煤车间卸车作业流程

备煤车间共有11条列车轨道，10道、11道为甲班卸车二组的工作区域，其中11道为重车（载煤列车）道 中化煤化工公司11道铁轨前，信号楼通知中化煤化工公司3期主控室，3期主控室再通知备煤车间翻车机主 铁轨准备进重车。重车对好、停稳以后，持对讲机的列检工与翻车机主控工、中化煤化工公司1期主控室核 名列检工在重车线对车皮进行外观检查、掐管、放风。上述工作完成后，持对讲机的列检工通知翻车机主 车机主控工按持对讲机的列检工指令开始或停止翻卸作业。两名列检工中其中一名列检工负责监督10道空 对讲机列检工在空车线负责检车、接风管，直到翻完的空车全部移到10道空车线，具备外排空条件时，持对