索 引 号：	0028/2026-00014
信息分类：	安全生产
发布机构：	县应急管理局
发文日期：	2026-03-30
文　　号：	
关 键 词：	

通江春在四川源珩建设工程有限公司“4.16”一般车辆伤害事故调查报告

2026-03-30 10:21　来源： 县应急管理局

2025年4月16日15时30分许，通江县春在镇文笔村4社村道路木桐垭处发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约170万元。

2025年12月29日，根据上级应急管理部门交办，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关规定通江县人民政府授权，成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县交运局、春在镇人民政府负责同志参加的通江春在四川源珩建设工程有限公司“4一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展事故调查，并邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定等方式，查明了事生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

一、事故发生经过及应急处置情况

(一)事故发生经过。2025年4月16日，四川源珩建设工程有限公司组织5名工人在通江县春在镇文笔村村道路开展路面碎石铺设工作，班组长熊某负责现场管挖掘机驾驶员宋某负责操作挖掘机摊铺路面碎石，其他3人（张某朝、周某、陈某）负责路面修整。15时30分许，颜某松驾驶渝DT5**9重型货车（四川源珩建设有限公司租赁车辆）从通江县春在镇秦家岭村装载碎石行驶至通江县春在镇文笔村4组木桐垭(进场道路K4+800)处，在卸载碎石的过程中突然发生侧翻，车身压边宋某操作的挖掘机上，造成挖掘机驾驶室变形、驾驶员宋某受伤，经医务人员现场抢救无效死亡。

（二）事故报告及应急处置情况

2025年4月16日15时30分许，现场人员罗某成立即拨打120急救电话、110报警电话、119救援电话，随后熊某向四川源珩建设工程有限公司项目负责人徐电话报告现场情况，徐某洪接报后立即向施工单位张某朝、建设单位现场负责人陈某宇和总监理工程师张某报告了事故情况。通江县110报警服务平台接报后及相关情况向相关部门、乡镇进行了转报。接到事故报告后，项目部立即组织人员开展现场救援工作，县公安局、县应急局、县发改局、县消防救援大队、春在镇位相关人员迅速赶赴现场，开展救援和善后处置工作。2025年4月20日，四川源珩建设工程有限公司与死者亲属就事故善后赔偿达成一致，签订了赔偿协议，并了赔偿费用，死者遗体已安葬，事故善后妥善安置。

事故发生后，通江县公安局交通管理大队对事故开展调查工作，对事故原因进行了认定，出具了《交通事故证明》（通公交证字〔2025〕第1号）。2025-16日15时许，颜某松驾驶渝DT5**9重型货车从通江县春在镇秦家岭村运输碎石至通江县春在镇文笔村4组，因操作不当致使货车发生侧翻，砸向停在货车左侧机，造成挖掘机驾驶员宋某当场死亡的交通事故。

（三）事故应急处置评估。通江春在四川源珩建设工程有限公司“4•16”车辆伤害事故应急救援、舆论引导、善后处置工作开展有序有效。属地政府及相门响应及时，调动应急力量救援迅速，救援过程协作有力、措施得当，避免了事故扩大及衍生事故发生，未造成不良社会影响。

二、事故相关情况

（一）事故发生单位基本情况

四川源珩建设工程有限公司，公司成立日期为2024年7月3日，统一社会信用代码91510***MADTWRQE56；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股注册地址：四川省攀枝花市仁和区*******916附2-22号；法定代表人：何某川；经营范围许可项目：建设工程施工；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施装、维修和实验等；该公司《建筑业企业资质证书》编号为D35***8701，资质类别及等级：施工劳务不分等级；《安全生产许可证》编号为(川）JZ安许证字4〕01**78，许可范围为建筑施工。

(二)事故相关车辆及人员情况

1.涉事车辆基本情况。渝DT**09重型货车，车辆登记所有人：重庆心想事成物流有限公司，保险情况：交强险、商业险。

2.颜某松，渝DT5909重型货车驾驶员。男，汉族，1984年12月17日出生，户籍地址：四川省通江县****257号1栋1单元7楼1号，居民身份证号：511123 3081974，准驾车型：B2，发证机关：四川省巴中市公安局交通警察支队，系本次事故中DT**09重型货车驾驶员，持有经营性道路货物运输从业资格证书。

3.宋某，挖掘机操作员。男，汉族，1994年1月10日出生，户籍地：通江县春在镇***6组1号，居民身份证号码：5137211***0110469X，在本次事故中受亡。

（三）事故人员伤亡及直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。本次事故造成1人死亡。死者：宋某，男，汉族，31岁，身份证号：5137211***0110469X，户籍地址：四川省通江县春在镇***6组1号。

2.直接经济损失。按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721—1986）统计，此次事故直接经济损失约170万元（不含事故罚款）。

三、事故性质及事故原因认定

经事故调查组认定，通江春在四川源珩建设工程有限公司“4•16”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

(一)直接原因

颜某松，安全意识淡薄、安全风险辨识不足，在作业半径内有其他机械人员作业时未仔细观察作业环境，在卸载碎石过程中货车发生侧翻致使倾倒砸中挖掘驶室，导致宋某受伤死亡，是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因

四川源珩建设工程有限公司安全生产主体责任落实不到位。未按规定设置安全生产管理机构，未按规定对从业人员开展安全生产教育和培训，未及时发现和纠正作业人员违反操作规程的行为，是造成事故发生的间接原因。

四、调查发现的主要问题

四川源珩建设工程有限公司安全生产主体责任落实不到位。未按规定设置安全生产管理机构，未按规定对从业人员开展安全生产教育和培训，专职安全管员、班组长在事故发生时未在现场，未及时发现和制止纠正作业人员违反操作规程的行为。

五、事故责任认定及处理建议

(一)对事故责任单位的处理建议

四川源珩建设工程有限公司。企业安全生产主体责任落实不到位，未按规定设置安全生产管理机构，对从业人员的安全生产教育和培训不到位，施工作业现全管理不到位，对事故发生负主要管理责任。

建议由通江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定给予行政处罚。

（二）对事故责任人员的处理建议

1.颜某松，渝DT**09重型货车驾驶员。安全意识淡薄、对作业环境安全风险预判不足，起升货厢卸载碎石时因路基下沉，致使货车侧翻倾倒砸中停在路边的机驾驶室，导致挖掘机操作员宋某受伤死亡，是事故发生的直接原因。

建议由四川源珩建设工程有限公司依据公司管理制度的相关规定给予处理，并将处理情况报县应急管理局。

2.何某川，四川源珩建设工程有限公司法定代表人。履行安全生产第一责任人责任不到位，未建立健全安全生产责任制，未对从业人员开展安全生产教育训，对事故发生负有主要管理责任。

建议由通江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定给予行政处罚。

3.周某福，四川源珩建设工程有限公司安全管理人员，履行安全管理职责不到位。未按规定组织本单位安全生产教育和培训，未及时排查发现现场存在的风患，事故发生时未在施工现场指挥管理，对事故发生负有一般管理责任。

建议由通江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

为预防类似事故的发生，有关单位应针对存在的问题采取以下整改和防范措施：

（一）四川源珩建设工程有限公司。要认真履行企业安全生产主体责任，按照相关法律法规规定建立健全安全生产管理机构、制定完善安全生产管理制度，业人员开展经常性安全教育培训，保证其熟知本岗位的安全风险。加强施工现场的安全管理，深入开展事故隐患排查治理，保障作业人员生命安全。

（二）通江县交通运输局、通江县发展和改革局。要进一步压紧压实行业监管责任，加强对行业领域建设施工项目的安全监管，督促建设、监理、施工、劳单位落实安全生产主体责任，及时发现并消除事故隐患，确保工程项目施工安全。

（三）通江县春在镇党委政府。要进一步强化落实属地监管责任，加强对辖区内重点工程建设、重点生产经营单位安全生产的监督检查力度。对检查中发现全隐患督促企业及时整改，对辖区内发生的安全事故及时处置、上报，做到闭环管理。

通江春在四川源珩建设工程有限

“4•16”一般道路交通事故调

2026年2月