宁德市蕉城区人民政府文件

宁区政文〔2024〕28号

宁德市蕉城区人民政府关于同意批转蕉城区闽东大广场加装电梯“11·7”一般坠落事故调查报告的通知

蕉南街道办事处、区直有关单位:

经区政府研究,原则同意《蕉城区闽东大广场加装电梯“11·7”一般坠落事故调查报告》,现批转给你们。请依据事故报告提出的处理建议和防范整改措施抓好落实,并将落实情况报蕉城区住房和城乡建设局备案。

附件：蕉城区闽东大广场加装电梯“11·7”一般坠落事故调查报告

宁德市蕉城区人民政府

2024年3月20日

（此件主动公开）

蕉城区闽东大广场加装电梯“11·7”一般坠落事故调查报告

蕉城区闽东大广场“11·7”事故调查组

2024年3月7日

目　录

一、事故基本情况.....5
（一）事故发生单位及相关单位、人员情况.....5
1.事故发生单位.....6
2.有关人员.....6
（二）建设工程概况.....7
1.建设项目.....7
（三）事故发生单位安全情况.....7
（四）事故发生经过.....7
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....8
二、事故应急处置及评估情况.....8
（一）事故信息报告情况.....8
（二）事故现场应急处置情况.....8
（三）事故应急处置评估.....9
三、事故现场勘察情况.....9
四、事故发生的原因分析.....10
（一）直接原因.....10
（二）间接原因.....10
（三）调查发现的其他问题.....10
五、对有关责任人员和责任单位的处理意见.....11
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员.....11
（二）行政处罚建议.....11
（三）其他处理建议.....12
六、事故防范和整改措施.....12

蕉城区闽东大广场加装电梯“11·7”一般坠落事故调查报告

2023年11月7日，蕉城区蕉南街道中南社区的闽东大广场荣华楼加装电梯项目发生一起坠楼事故，事故造成一人死亡，直接经济损失约130万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等规定，成立了由蕉城区住建局局长赖学越任组长，蕉城区纪委监委、应急局、住建局、自然资源局、城市管理局、总工会、宁德市公安局蕉城分局、市场监督管理局、人社局、蕉南街道办事处等单位相关人员为成员的事故调查组，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，该事故是一起在电梯安装过程中，企业安全生产主体责任不落实，未按规定组织专项施工方案和安全技术文件交底，安装人员未按安全生产技术规范要求穿戴安全防护用品，安全意识淡薄，导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位、人员情况

1、事故发生单位: 福建一步电梯工程有限公司。成立于2015年07月29日，注册地位于福建省福州市晋安区新店镇秀山路245号索高广场4#楼3层D单元，法定代表人为邱的琼;注册资本:30000万元,统一社会信用代码:91350103M0000TJX0B登记机关:福州市市场监督管理局，经营范围:建设工程施工;建设工程设计;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑智能化系统设计;文物保护工程施工;建设工程监理;特种设备制造;特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;机械设备销售;电子元器件批发;五金产品批发;专用设备修理;电气设备销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;销售代理;通用设备修理;园林绿化工程施工;特种设备销售。资质证书:安全生产许可证(闽)JZ安许证字〔2020〕010124、建筑工程总承包三级(D335063221)、建筑幕墙工程专业承包二级(D335063221)系宁德市蕉城区蕉南街道中南社区闽东大广场加装电梯项目的施工单位。

2、有关人员

(1)周从荣，男，身份证号:340826********4810，系闽东大广场荣华楼G栋3梯加装电梯项目的临时作业人员,由黄寿光介绍至该项目工作，其本人已在该起事故中死亡。

(2)程德志，男，身份证号:350301********0172，福建一步电梯工程有限公司正式员工,闽东大广场荣华楼G栋3梯加装

电梯项目施工单位现场负责人。

（3）黄寿光，男，身份证号：350122********5156，系闽东大广场荣华楼 G 栋 3 梯加装电梯项目土建部分班组长，与福建一步电梯工程有限公司之间未签订劳动合同，平时主要负责介绍工人到工地临时作业。

（二）建设工程概况

1、建设项目。工程名称为宁德市蕉城区蕉南街道中南社区闽东大广场荣华楼电梯加装项目，位于宁德市蕉城区蕉南街道中南社区闽东大广场华隆小区内；建设单位为荣华楼 G 栋 3 梯全体业主，施工单位为福建一步电梯工程有限公司，无监理单位。项目合同总金额定为 445000 元，根据省住建厅印发的《福建省房屋市政小散工程安全生产管理暂行办法》闽建〔2022〕10 号文件规定，该项目为小散工程项目。本项目包含土建、钢构井道、外墙装饰、连廊装修、井道地下管网改造、钢结构安装、电梯设备、电梯安装、设计费、五方通话、外架搭设、鉴定和分析。

（三）事故发生单位安全管理情况

福建一步电梯工程有限公司未组织制定并实施本单位全员安全生产责任制，未组织并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制度并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双从预防工作机制，未对工人周从荣进行安全教育培训，未提供安全生产责任制度和责任状。

（四）事故发生经过

2023年11月7日上午，周从荣(死者)、肖红波、谢发模3人在黄寿光的介绍下由黄寿光包车将3人从福州送到蕉城区蕉南街道中南社区闽东大广场荣华楼G栋3梯加装电梯的工地上开展电梯楼层过道浇灌项目，下午2点许，开始电梯楼层过道浇灌，肖红波与谢发模在一楼地面上搅拌水泥，搅拌完水泥后将水泥装入水泥桶中用遥控吊绳吊到3楼，周从荣（死者）在三楼过道处使用遥控器将装好的水泥从一楼吊上来，在水泥桶到三楼过道处因水泥桶与过道距离约70厘米，周从荣用手去拉水泥桶时由于未绑安全带，失稳从距地面约8米的三楼过道坠落至电梯井中，右上臂被钢筋贯穿，事后该小区保安发现后立即报警并拨打“120”急救电话。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成一人死亡，直接经济损失约130万元，主要用于事故赔偿及善后处理等。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报告情况

2023年11月7日下午2时许，事故发生后，闽东大广场荣华楼小区保安发现后立即报警并拨打“120”急救电话同时向蕉南街道办事处中南社区工作人员报告了事故情况。17时20分区应急局接到蕉南街道办事处值班快报，随后区应急局向市应急局、区委办、区政府办上报了事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，蕉南街道办事处安办、中南社区工作人员第一

时间抵达现场，配合蕉南派出所、巡特警在现场拉警戒带，疏散围观群众。“120”救护车到了现场，医生对其进行抢救，经抢救仍无生命体征宣布死亡。公安经过现场勘察和询问后，排除刑事案件后离开事发现场。随后通过福建一步电梯工程有限公司相关负责人电话通知其家属。事故发生后，蕉南街道办事处领导带领相关部门组织施工单位福建一步电梯工程有限公司积极主动与受害人家属进行沟通安抚情绪，并帮助处理善后事宜，街道安办、蕉南司法所牵头组织施工单位和受害人家属，经过 3 天 2 夜的不懈努力协调，施工单位和受害人家属的妥善沟通友好协商，双方达成事故和解协议，共同签订了人民调解协议书完成事故善后处理。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，各级党委、政府及相关单位高度重视事故处置工作，迅速响应，成立事故调查领导小组。事发后现场人员及时拨打医疗救援电话，全力对受害人员进行抢救。政府和应急、住建、公安等有关部门迅速反应，全力组织做好事故处置各项工作，善后处理工作平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故现场勘察情况

事故现场为蕉城区蕉南街道中南社区闽东大广场荣华楼 G 栋 3 梯三楼楼梯转角。三楼楼梯转角南侧为一弧形护栏，在护栏上可见有一个遥控器及铁锹，护栏南侧在建过道，未见安全绳等防护设备，过道上铺有混凝土，混凝土呈泥状，在西侧混凝土上可见有一处的划痕迹，该擦划痕迹呈长条状；在建过道南侧连接着

在建电梯的钢架，在钢架中侧悬挂着一个水泥桶，水泥桶离过道约 70 厘米，三楼过道距电梯井约 8 米，连廊过道装修未完工，钢结构已安装，电梯外罩未完工，外墙脚手架未拆除，电梯井土建部分已完工，底部有约 40 厘米钢筋外露。

四、事故发生的原因分析

(一)直接原因

加装电梯工程临时作业人员周从荣安全意识淡薄，未按安全生产技术规范要求穿戴安全防护用品，施工现场临边防护不规范，导致周从荣在拉取一楼吊上来的水泥桶时不慎从过道坠落至井道底部，是这起事故发生的直接原因。

(二)间接原因

1、福建一步电梯工程有限公司安全生产主体责任落实不到位未。(1)未对作业人员周从荣进行安全教育培训并考核合格就上岗作业;(2)未监督从业人员周从荣佩戴劳动防护用品;(3)未建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管理制度;(4)未按规定组织专项施工方案和安全技术文件交底。

2、福建一步电梯工程有限公司总经理(实际控制人)范贵杰安全生产履职不到位。(1)未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;(2)未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;(3)未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双从预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;(4)公司未建立安全生产责任制度。

(三)调查中发现的其他问题

蕉南街道有关干部对社区内开展的限额以下建设工程安全生产监督管理工作落实不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一)因在事故中死亡免予追究责任人员（1 人）

1、周从荣，男，身份证号:340826********4810，系闽东大广场荣华楼 G 栋 3 梯加装电梯项目的临时作业人员，在上岗作业前未接受岗前教育，在施工过程中思想麻痹大意，安全意识淡薄，不慎坠落并使其死亡，是这起事故发生的主要原因，是这起事故的直接责任人，鉴于本人已在该起事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）行政处罚建议

1、福建一步电梯工程有限公司及有关人员

（1）福建一步电梯工程有限公司，安全生产责任落实不到位。公司配有安全员，但安全员王燕实际从事财务工作，并未从事安全生产工作；未按规定对事故当事人周从荣进行安全生产教育培训并考核合格就上岗作业；未监督从业人员周从荣佩戴劳动防护用品；未建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控制度。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条的第一款、第四十五条的规定，该公司对事故发生负有责任。建议由宁德市蕉城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对该公司予以行政处罚。

（2）范贵杰，男，身份证号:350322********3855，闽东大

广场荣华楼G栋3梯加装电梯项目施工单位福建一步电梯工程有限公司总经理（实际控制人），对整个加装电梯项目施工过程中安全生产管理不到位，未全面履行总经理职责，对事故发生负有责任。建议宁德市蕉城区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，对其处以上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

（三）其他处理建议

1、福建一步电梯工程有限公司

（1）程德志，男，身份证号:350301********0172，闽东大广场荣华楼G栋3梯加装电梯项目施工单位现场负责人，对施工现场安全生产管理不到位。建议由福建一步电梯工程有限公司按照公司内部规定进行处理。

2、蕉南街道办事处

蕉南街道办事处有关人员日常安全生产工作履职不到位，建议蕉南街道办事处按照有关规定对相关人员进行处理。

六、事故防范和整改措施

此次事故的发生，充分暴露了有关单位在电梯安装施工过程中安全生产管理存在的不足，安全生产主体责任落实不到位、风险分析研判缺失、安全管理人员及从业人员安全意识淡薄等问题;为预防类似事故再次发生，有关单位应针对存在的问题采取以下整改和防范措施:

1、福建一步电梯工程有限公司应深刻吸取本起事故的教训，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度及生产安全

事故隐患排查治理制度，加强电梯安装过程中的安全生产管理，做好施工现场安全防护措施，加强现场巡查及时消除的安全隐患，特别要加强电梯井道高处作业人员的岗前安全教育、安全技术交底。开展自查自纠举一反三，防止类似事故发生。

2、宁德市蕉城区蕉南街道办事处要按照《福建省房屋市政小散工程安全生产管理暂行办法》要求组织实施辖区限额以下建设工程的安全生产管理工作，落实辖区限额以下建设工程安全生产全纳管和常态化监管；细化完善辖区限额以下建设工程安全生产管理机制，建立“安全生产信息登记，日常安全巡查，组织执法查处”等工作流程。建立管理台账，全面掌握辖区限额以下建设工程动态，加强巡查及时发现安全隐患及时进行整治。

3. 宁德市蕉城区住房和城乡建设局要按照《福建省房屋市政小散工程安全生产管理暂行办法》要求，做好协调指导各乡镇（街）相关限额以下建设工作安全生产监督管理工作。

宁德市蕉城区人民政府办公室　　2024年3月20日印发