临颍县漯河希丰建筑有限公司颍水福苑小区物业用房建设工地“2·8”一般物体打击事故调查报告

临颍县人民政府临颍县漯河希丰建筑有限公司颍水福苑小区物业用房建设工地“2·8”一般物体打击事故调查组

2026年2月12日

目录

一、事故性质认定.....3
二、事故基本情况.....4
（一）事故发生经过.....4
（二）事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....4
（三）死亡人员情况.....4
（四）事故当日天气情况.....4
三、事故应急处置及评估情况.....4
四、事故发生及相关单位基本情况.....5
五、事故原因分析.....7
（一）直接原因.....7
（二）间接原因.....8
六、对有关责任人及责任单位的处理建议.....9
七、事故防范整改措施及建议.....12

临颍县漯河希丰建筑有限公司颍水福苑小区物业用房建设工地“2·8”一般物体打击事故调查报告

2026年2月8日09时40分，临颍县颍水福苑小区2层64平方米物业用房工地在吊装施工中吊板脱落，造成2人死亡，直接经济损失230万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，临颍县政府成立了由县总工会、公安局、应急管理局、人社局、住建局、卫健委等有关单位人员为成员，并聘请三名专家参与的事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问、物证鉴定、专家评估论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡、直接经济损失及事故信息接收情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了整改和防范措施建议。

一、事故性质认定

临颍县漯河希丰建筑有限公司颍水福苑小区物业用房建设工地“2.8”一般物体打击事故是一起因建设单位违法发包、施工单位无资质施工、构件质量不合格、现场违规作业、现场安全管理严重缺失及属地管理和相关单位监管不到位导致的一般生

产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生经过

2026年2月8日上午9点左右，由陈星驾驶吊车进入临颍县颍水福苑小区进行吊装作业，贾占伟和贾绍平在已建好的一层房间进行砌筑作业，09时40分，吊车在吊装2层构件时，一层建筑出现地基垮塌，造成吊板脱落致现场砌筑基础的2人重伤，经抢救无效相继死亡。

（二）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1、人员伤亡情况：该事故共造成2人死亡。

2、直接经济损失：约230万元。

（三）死亡人员情况

贾占伟：男，居民身份证号码：411122196810250991，籍贯：河南漯河临颍。

贾绍平：男，居民身份证号码：411122197008090518，籍贯：河南漯河临颍。

（四）事故当日天气情况

根据临颍国家基本站观测资料显示，2026年2月8日，天气晴朗，最高气温7℃，最低气温-2℃，东南风2级，相对湿度49%，空气质量98，空气质量良。

三、事故应急处置及评估情况

事故发生后，漯河希丰建筑有限公司工作人员贾君第一时间

拨打110、120，杜曲派出所、县人民医院相继赶到现场进行救援。经杜曲镇政府报告后，临颍县委、县政府高度重视，立即组织县应急管理局、公安局、消防救援大队、住建局、卫健委、杜曲镇政府赶赴现场进行处置；繁昌路消防站2车12人赶赴现场处置，10时03分繁昌路消防站到达现场，10时33分金江路特勤站出动5车19人前往增援。现场为地面建筑倒塌，坍塌面积为64平方米，建筑结构为预制水泥房。11时许，营救出施工人员贾绍平，经过现场急救人员初步救治后，送往医院抢救。11时40分，营救出施工人员贾占伟，送往医院抢救。后两人经抢救无效相继死亡。

经评估，事故发生后，涉事企业及110、120应急响应较为及时，抢险处置程序规范有效；县应急管理局、县公安局、消防救援大队、住建局、卫健委、杜曲镇政府主要领导迅速赶赴现场，指导、协调现场应急救援、人员救治、现场清理，未发生次生、衍生事故。

四、事故发生及相关单位基本情况

1、事故发生单位：漯河希丰建筑工程有限公司。成立于2025年7月9日，注册地位于河南省漯河市临颍县黄龙路与北大街交叉口攀恒泰和院5幢1单元802号，法定代表人为巩永波，实际控制人为巩永飞。经营范围包括许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；电气安装服务；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；室内木门窗安装服务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁：水泥制品制造；石棉水泥制品制造；石棉水泥制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；保温材料销售；建筑用钢筋产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、建设单位：临颍亨泰置业有限公司。成立于2017年4月6日，注册地位于临颍县城关镇大木罗村，法定代表人为朱艳星，项目负责人为朱彦伟。公司经营范围包括房地产开发与经营；建筑机械设备租赁；建筑装饰材料销售；物业管理。临颍县颍水福苑小区是该公司建设项目。

3、事故所涉构件生产单位：许昌正荣装配式建材有限公司。成立于2023年08月29日，位于河南省许昌市建安区张潘镇柳林董村9组，经营范围包括一般项目：砼结构构件制造、砼结构构件销售、水泥制品制造、水泥制品销售、新材料技术推广服务、新材料技术研发、智能基础制造装备销售、新型建筑材料制造。

4、事故所涉物业管理公司：漯河市星宸物业管理服务有限公司。成立于2022年7月29日，注册地位于河南省漯河市召陵区翟庄中山路与人民路交汇处向西50米路北，法定代表人为王俊超。经营范围包括一般项目：物业管理；停车场服务；日

用电器修理；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；商业综合体管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。该公司为临颍县颍水福苑小区物业管理方。

6、合同签署情况：2025年11月临颍亨泰置业有限公司项目负责人朱彦伟以个人名义（甲方）与乙方（漯河希丰建筑工程有限公司）签订的《水泥制品购销合同》，合同显示工程内容为：依照现行的有关的施工技术规范和标准进行预制、运输、吊装，经检验合格并负责运输到甲方指定的地点进行吊装。合同约定：由甲方保证项目周边道路畅通，具备130T吊车施工场地作业面；由甲方维护项目周边关系及项目施工过程不受外部影响，对乙方有监督指导的权利；由乙方负责按合同要求对房屋进行加工安装，并由乙方保证采用砼标号必须达到C30以上标准等约定。

7、涉事构件购买情况：涉事构件由漯河希丰建筑工程有限公司实际控制人巩永飞从许昌正荣装配式建材有限公司订购，并由许昌正荣装配式建材有公司保证采用混凝土标号必须达到C35以上标准等约定，但未签订相关合同，双方仅为口头约定。

8、吊装车辆基本情况：吊装车辆隶属于许昌盛信安工程机械租赁有限公司，法定代表人：陈星。经营范围：工程机械设备租赁，车牌号：豫k36536，司机陈星。未与漯河市希丰建筑工

程有限公司签订吊装合同

五、事故原因分析

（一）直接原因

根据现场勘查、调查询问、检测报告综合认定本事故直接原因为：混凝土预制房基础采用黏土砖砌筑的120mm厚墙体作为承重基础，其承载力严重不符合《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2023）要求，在吊装人员违规作业中，因承载力不足导致房屋倾倒断裂并发生吊板脱落，且吊装作业下方违规施工造成两人死亡。

（二）间接原因

1、漯河希丰建筑工程有限公司：企业主体责任不落实，安全管理责任严重缺失，未有效开展安全风险辨识和隐患排查。企业内部管理严重缺失，施工单位未按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，且未与相关方签订安全管理协议、未对相关方进行安全管理，现场存在未在施工现场设置警戒线或施工围挡、安全风险告知牌和警示标志、吊装作业不规范等问题。施工单位负责人巩永飞在未制定施工方案、未进行安全技术交底、未与相关方签订安全管理协议、安全监护不到位等情况下擅自允许聘用的相关方进场施工；未安排专人有效开展安全风险辨识和隐患排查治理工作，作业过程中安全管理缺失，致使作业现场安全管理处于失控状态。

2、临颍亨泰置业有限公司：企业主体责任不落实，安全监

管责任严重缺失，未有效开展安全风险辨识和隐患排查。在未进行施工图设计、未依法办理建设工程规划和施工许可证的情况下，私自决定将物业用房改为两层，并由项目负责人朱彦伟（甲方）违反《建设工程安全生产管理条例》将工程发包给不具备建筑工程施工资质的施工单位漯河希丰建筑工程有限公司（乙方），未依法签订安全生产管理协议，也未在合同中明确各自安全生产责任，并存在违反《中华人民共和国安全生产法》关于发包与承包的安全管理规定规避自身安全管理责任现象。事发当日甲方项目负责人未在现场，又未安排专人有效开展安全风险辨识和隐患排查治理工作，致使作业现场安全管理处于失控状态。

3、许昌正荣装配式建材有限公司：预制构件强度不达标，导致倾倒断裂。许昌正荣装配式建材有限公司未提供混凝土预制房产品合格证，经河南省鸿泰工程检测有限公司检测其混凝土预制房混凝土强度未达到国家标准规定要求，也未达到合同约定的C35等级要求，预制构件强度不达标，发生倾倒后，出现整体断裂、吊板脱落现象。

4、颍水福苑小区物业管理公司：漯河市星宸物业管理服务有限公司企业主体责任不落实，未尽到安全提醒义务。物业管理人员在未核实施工方相关手续的情况下，未能阻止施工方进入小区开展施工作业，且未对作业过程开展安全管理，未对安全管理处于失控状态的施工现场及时制止。

5、临颍县住建局：履行行业监管责任不到位，未及时发现违规施工，存在失察漏管现象。

6、临颍县杜曲镇人民政府：履行属地监管责任不到位，日常巡查存在失察漏管现象。

六、对有关责任人及责任单位的处理建议

（一）建议由公安机关依法追究法律责任的人员

1、巩永飞：未制定施工方案、未进行安全技术交底、未与相关方签订安全管理协议、安全监护不到位等情况下擅自允许聘用的相关方进场施工；未安排专人有效开展安全风险辨识和隐患排查治理工作，作业过程中安全管理缺失，致使作业现场安全管理处于失控状态。建议由公安机关依法追究其法律责任。

2、朱彦伟：事发当日未在现场，未安排专人有效开展安全风险辨识和隐患排查治理工作，致使作业现场安全管理处于失控状态。建议由公安机关依法追究其法律责任。

3、陈　星：违反吊装操作规程，在吊物下方有作业人员的情况下进行吊装，严重违反安全操作规程。建议由公安机关依法追究其法律责任。

（二）建议追究责任的其他人员和单位

1、贾占伟：违规进入吊装区域施工，鉴于在事故中死亡不再追究其相关责任。

2、贾绍平：违规进入吊装区域施工，鉴于在事故中死亡不再追究其相关责任。

3、赵忠亚：临颍县住建局四级主任科员，作为住建局安全生产工作负责人，未有效履行行业监管职责，建议移交相关部门追究其责任。

4、孙　阳：临颍县杜曲镇武装部部长，作为属地安全生产工作负责人，未能有效进行隐患排查，存在失察漏管现象，建议移交相关部门追究其责任。

5、漯河希丰建筑工程有限公司：不具备建筑施工资质，非法承揽物业用房建设工程，违反了《中华人民共和国建筑法》从事建筑活动的单位应具备相应资质的规定；未对施工现场进行有效管理，未对施工人员进行安全生产培训和技术交底，导致作业人员安全意识淡薄，冒险作业；在基础墙未全部完成不具备安装条件的情况下，违规安排吊装作业，直接导致事故发生。建议由县住建局依法对漯河希丰建筑工程有限公司进行行政处罚。

6、临颍亨泰置业有限公司：将物业用房建设任务发包给不具备建筑施工资质的漯河希丰建筑工程有限公司（实际承揽人巩永飞），违反了《中华人民共和国建筑法》关于建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位的规定；未与承包单位签订专门的安全生产管理协议，未在合同中明确各自的安全生产管理职责，导致现场安全管理责任悬空，未能对承包单位的安全生产进行统一协调和管理。建议由县住建局依法对临颍亨泰置业有限公司进行行

政处罚。

7、许昌正荣装配式建材有限公司：未提供混凝土预制房产品合格证，其混凝土预制房混凝土强度未达到国家标准规定要求，也未达到巩永飞采购合同约定的C35等级要求。建议由当地市场监督管理局依法对许昌正荣装配式建材有限公司进行行政处罚。

8、漯河市星宸物业管理服务有限公司：在未核实施工方相关手续的情况下，未能阻止施工方进入小区开展施工作业，未做到物业管理范围内的安全防范工作，未对安全管理处于失控状态的施工现场及时制止。建议由县房产服务中心依照相关法律对漯河市星宸物业管理服务有限公司进行处理。

七、事故防范整改措施及建议

（一）深刻吸取事故教训，切实增强安全意识。事故相关责任单位要深刻吸取事故教训，举一反三，进一步加强管理，不断完善企业管理体制机制，同时开展建筑施工领域专项检查，真正把安全生产责任制落到实处，提高整体安全生产管理水平，确保生产安全。

（二）压紧压实监管责任，排查整改隐患问题。有关行业部门，要针对事故暴露出的问题，进行一次全面安全评估，及时堵漏洞、补短板，结合当前开展的“治本攻坚三年行动”和“重点行业领域安全生产集中排查整治”，采取针对性措施，加强安全监管，全力整治一批突出问题和非法违法行为。

（三）及时开展警示教育，全面加强属地监管。各乡镇（社区）党委、政府要严格落实属地监管责任，进一步明确生产经营单位底数、建立台账，严防失控漏管。要及时开展事故警示教育，加强对辖区内企业开展监督检查，督促企业加大隐患排查力度，坚决杜绝此类事故再次发生。