山阳城关街道金忠建设集团有限公司“10.18”一般坍塌事故调查报告

2024年10月18日15时50分,金忠建设集团有限公司在山阳县城关街道九子碑社区地质队塬滑坡体治理项目组织施工过程中发生一起高陡边坡坍塌伤害事故，一名工人在地面上绑扎钢筋时被泥土埋压，救援出来之后经医院抢救无效死亡，事故直接经济损失160万元。

事故发生后，10月18日省应急管理厅厅长郭柱国、市委书记赵璟、县委书记谢晓军先后批示迅速查明事件原因，妥善做好家属安抚和善后处置工作，10月21日商洛市安全生产委员会办公室以商安委办（2024）106号文件对本起事故挂牌督办。为了查明事故原因、分析事故责任、吸取事故教训，依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号）的相关规定，10月23日山阳县人民政府决定成立由县应急局局长吴西汉任组长，王波任副组长，应急管理局牵头，公安局、资源局、住建局、纪委监委、工会、城关街办有关同志为成员的“10·18”事故调查组，依法对“10·18”事故开展全面调查。调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过

现场勘验、查阅资料、调查询问相关人员、聘请专家、综合分析，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和财产损失等情况。经事故调查组认定：山阳城关街道金忠建设集团有限公司“10·18”坍塌事故是一起因施工单位未按照图纸设计要求对边坡进行削坡，施工过程中扰动边坡稳定，加之受大雨天气影响边坡失稳坍塌造成的一般生产安全责任事故,现将有关情况报告如下：

一、事故基本概况

（一）项目基本概况

项目名称：山阳县地质队塬滑坡治理项目。该项目位于山阳县城关街道九子碑社区北侧边坡地带，该崩塌体宽约200m,高约12-15m,厚2-5m,体积约9100m³，崩向230°,整体坡度65-85°,组成物质主要为冲洪积形成的碎石土夹1至2层薄层粘土，表层覆盖厚约30-50cm的粉质粘土，下部密实，干燥状态下整体较坚硬，上部较为松散，降雨作用下极易饱和垮塌。该崩塌体按规模大小和岩土体类型分类，属于小型土质崩塌。按变形形式分类，属滑移式崩塌。威胁坡脚及坡顶21户115人315间房，威胁财产2200万元，险情等级为特大型。

为保证坡体稳定性，在坡体下部设置挡土墙，采用“挡土墙+护面墙+锚杆+散水+绿化+拆除与重建”的治理工程措施。该工程为2023年地质灾害增发国债项目，中标金额582万元。

（二）事故相关单位

1.建设单位情况：山阳县自然资源局，2023年地质灾害增发国债项目涉及城关街道、高坝店镇17个地质灾害隐患点，由金忠建设集团有限公司等7个单位中标承建,根据工作需要设立项目施工管理处，局长肖绪全任处长，督察专员刘道锋任副处长,资源局干部周亮、薛鹏飞、张治平、陈勇、程福春、贺斌、张鑫和监理公司曹勇、江昆2名监理以及城关街道、小河口镇、色河铺镇、高坝店镇、中村镇、法官镇、漫川关镇、两岭镇、天竺山镇、户家塬镇、杨地镇领导，各自然资源所所长为成员，管理处实行集中统一办公，下设施工技术监理组、环境保障组和纪检监察组3个组，根据实际工作承担相应的工作职责。

2.施工单位情况：金忠建设集团有限公司，统一社会信用代码：91610900794124557F，成立于2006年5月8日，注册资金5028万元，法定代表人王洪波，地址：安康市汉滨区江北办晏台村4组富群街6号，地质灾害防治单位资格证书编号:612022140102,有效期至2025年10月26日，安全生产许可证编号：（陕）JZ安许证字《2014》090005，有效期：2024年6月13日。金忠建设集团有限公司于2024年7月8日中标,7月26日与山阳县自然资源局签订地质灾害工程施工合同以及工程施工安全生产协议，施工期限180天，工期时间为2024年7月29日至2025年1月28日。2024年8月3日金忠建设集团有限公司成立“山阳县地质队塬滑坡治理项目”项目部,聘任周俊为项目经理，全面负责工程项目的实施，刑汝强为项目技术负责人，李娜为安全员，张德义为质量员，唐国桥为施工员，周婷为材料员，王红娥为资料员。8月5日报审开工审批资料和施工组织设计，经监理单位审核后开始施工。

3.监理单位情况：监理单位为陕西地环土木工程咨询有限公司，法定代表人王鑫，统一社会信用代码：91610113MA6TYPDT87,位于西安市雁塔区鱼化街与鱼斗路交汇处银领花园第1幢2单元1层20101室，成立于2016年9月6日，注册资本100万。2024年8月1日与山阳县自然资源局签订监理服务合同，8月5日编制监理实施细则，8月15日制定监理规划，监理公司派驻工地总监曹勇，身份证号码：61052319******6313，住渭南市临渭区解放路93号人才交流中心，监理员江昆，身份证号码:42038119******1213,住湖北省荆门市掇刀区麻城镇荆潜路192号。

（三）施工安全管理情况

金忠建设集团有限公司负责城关街道九子碑社区地质队塬滑坡体治理项目施工，该工程专项施工方案已由专业工程师和监理公司审批完成，施工组织设计方案经监理公司审查同意施工，要求施工过程中严格依照相关技术规范进行。为保证坡体稳定性，在坡体下部设置挡土墙，总长251m。挡土墙的施工工艺为:施工准备→测量放线→基槽开挖→垫层施工→挡土墙基础施工→立模加固→浇筑混凝土→拆除模板→养护。2024年8月5日动工后，施工单位第一个班组先在工地东段第17、18、21等单元段施工，为赶工程进度，10月8日又在工地西段增加了第二个劳务班组，由杨帅负责施工，两端同时进行。10月14日至16日，第二班组在西段第2单元0+009-0+018米焦帮柱屋后开挖基槽绑扎支模浇筑挡土墙之

后，接着在第3单元0+018-0+027米卢会芳屋后开挖基槽，10月17日下雨停工休息。施工单位未严格按施工图纸和施工组织设计中采用跳仓式分段施工的方法进行施工，无法满足施工安全要求；未按图纸要求对边坡进行削坡、挖台阶，清理危险源；未经设计单位批准，私自将挡土墙坡脚后移1米，减少了坡脚支撑力，容易引起边坡失稳；施工段落临空坡面无安全防护措施,未采用钢板支撑等方式防止边坡滑塌伤人事故。

（四）事故发生经过

10月18日早上劳务承人徐奎带领洪英林、储茂鹏、石明和邓宪兵4名工人在第3单元开始绑扎钢筋支模板，下午15时50分技术员陈守江、施工员杨帅、安全员张书斌、监理员江昆均在施工现场时，第4单元0+027-0+036米的边坡突然塌方，张书斌首先发现离地面1米高的边坡掉石子，就立即喊叫“快跑、快跑”，听到喊叫声之后，邓宪兵和储茂鹏向西跑开，洪英林在钢筋网片后面未能跑离，被坍塌下来的泥土瞬间掩埋，工人石明当时去院子外边取模板不在现场，坍塌发生之后，徐奎就组织储茂鹏、石明等工人用铁锹和锄头把泥土往开挖，杨帅给挖机司机王龙打电话之后，又拨打120和119报警求助电话，3分钟左右王龙赶到现场启动挖机，在徐奎和杨帅的指挥下，工人配合挖机把坍塌下来的泥土往开挖，16时05分山阳县消防救援大队赶到现场，指挥挖机和消防官兵进行施救，16时35分把洪英林挖出来，120医生抬上担架用救护车拉走，17时05分洪英林在县中医院经抢救无效死亡。

（五）事故现场情况

事故现场位于山阳县城关街道九子碑社区邹家湾组，发生坍塌段位于总崩塌体西部张书斌屋后，即第4单元0+027-0+036米处。第3单元0+018-0+027米卢会芳屋后有9米长的钢筋网片，正处于挡墙配筋施工中，坡面已完成清理。第4单元坍塌后边坡宽约20米，高约12米，坡陡垂直，土质松散潮湿，坍塌形成土堆厚2-5米，紧挨张书斌屋后散水，体积约120立方米，第3单元钢筋网片东顶头部分被泥土掩埋，钢筋外露，其它未见异常。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，洪英林，男，汉族，58岁，身份证号码：61252519******3590，住山阳县法官镇黄家店村洪元组。事故发生后金忠建设集团有限公司善后处理积极到位，赔偿洪英林家属95万元，事故造成直接经济损失160万元。

（七）其他情况

10月17日山阳县出现中到大雨天气，城关街道九子碑社区降雨量达到14.3mm。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

10月18日15时50分事故发生后，现场施工负责人杨帅拨打120和119报警电话请求救援，并将情况给项目施工管理处周亮汇报，16时05分山阳县消防救援大队赶到现场，16时30分应急管理局局长吴西汉接消防救援大队值班队长封雨报告，立即派员赶赴现场，与先期到达的城关街办和项目施工管理处参与救援协调工作，16时35分洪英林被施救出来送往山阳县中医院，17时05经抢救无效死亡。城关街办及时给县政府上报事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

15时50分坍塌事故发时，金忠建设集团有限公司项目部施工负责人杨帅、技术员陈守江、安全员张书斌和监理员江昆均在现场，立即呼叫并组织现场工人抢救，携带锄头、铁锹等工具，叫来挖机司机开展救援。中医院15时50分接到报警电话后120救护车于16时0分赶到现场；15时50分县消防救援大队接到报警电话，值班队长封雨带领10名消防员于16时05分赶到现场，设置警戒线立即开展救援，救援工作在县消防救援大队的指挥和参与下，救援人员持锄头配合挖机挖开泥土，16时35分将洪英林抢救出来送往山阳县中医院抢救，17时05分洪英林经抢救无效死亡。城关街办、县资源局、县应急局接到事故信息汇报后，立即给县政府作了汇报，也派出相关人员赶赴现场指导救援工作，救援工作于17时30分结束。

（三）医疗救治和善后情况

16时35分洪英林被抢救出来后抬上担架送往山阳县中医院，17时05分洪英林经抢救无效死亡，随后尸体被移送至山阳县城关街办冯家湾村公墓，县政府高度重视善后处理工作，抽调相关人员组成工作组，金忠建设集团有限公司、山阳县法官镇政府、县资源局积极处理善后工作，10月29日与死者家属达成赔偿协议，在山阳公募火化后拉回法官镇老家安葬。善后调解工作尊重事实，以人为本，多次协商，快速达成赔偿协议，未造成负面不良影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后金忠建设集团有限公司工地负责人杨帅第一时间将现场情况按应急程序进行了上报，并立即组织现场工人开展抢救，拨打119和120参与救援，主观上思想认识到位，做法得当，消防救援队和医护人员及时赶赴现场开展救援，确保受困人员在第一时间得到施救。资源局、城关街办、应急局和县政府在接到事故报告后，领导重视，反应迅速，带领相关部门和人员立即赶赴现场指挥救援，积极组织协调各方救援力量抢救生命，确保措施得当，救援得力，损失最小。事故处置在应急响应、应急组织、救援处置方面反应及时、做法切合实际、客观真实。存在的问题是救援时崩塌体还在掉土渣，随时有可能发生二次坍塌对救援人员造成伤害，危险因素不能及时消除，施救发挥受限，延长了救援时间，影响了救援进度。

三、事故原因分析

（一）直接原因

施工单位未按照图纸设计要求对边坡进行削坡，施工过程中扰动边坡稳定，加之受大雨天气影响边坡失稳坍塌。

（二）间接原因

1.施工单位对检查发现的安全隐患未采取有效措施。

2.施工单位未编制专项施工安全方案。

3.施工单位未严格落实生产安全责任制。

4.施工单位对施工人员安全教育培训不到位。

5.建设单位及监理单位对检查发现的安全隐患督促整改不力，安全监管不到位。

四、有关责任单位和责任人的处理建议

（一）事故单位

1.金忠建设集团有限公司，作为山阳县城关街道九子碑社区地质队塬滑坡体治理项目的施工单位，是一个独立法人单位，有建筑业企业资质证书、营业执照、安全生产许可证（已过期，有效期：2024年06月13日），地质灾害防治单位资格证，具备地质灾害工程施工资格。公司对项目监管流于形式，技术员和安全员流于形式，安全管理和安全检查不到位、教育培训资料存在虚假记录。公司任命周俊为项目经理，邢汝强为技术员、李娜为安全员、唐郭桥为施工员、张德义为质量员，均为安康市人，8月5日开始实际施工过程中，

项目经理周俊不在工地，招录山阳本地人陈守江负责工地施工兼技术员、张书斌为安全员、组成管理机构充当管理人员负责具体施工。10月8日又增加一个班组在西段施工，杨帅为西段施工负责人。杨帅和张书斌没有相关资格证，施工单位组织施工过程中管理松懈、思想麻痹，对建设单位和监理单位检查发现的安全隐患问题思想认识轻描淡写，不予理睬，主观上强调现场施工条件困难，矛盾复杂，坡下群众屋后地势不准占，坡上群众耕地不准挖，认为没有办法削坡卸载，忽视安全，心存侥幸，在安全隐患整改执行不到位的情况下，违反安全生产法律法规，违章指挥，违规冒险作业，从而导致事故的发生，对事故的发生负有主要责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款之规定和第四十一条第二款之规定，建议由山阳县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定对金忠建设集团有限公司予以处罚。

2.陕西地环土木工程咨询有限公司，作为监理单位，全面负责项目施工的技术、监督及合同执行等管理工作。审定施工单位提交的施工组织设计、施工方案及施工进度计划，督促、检查施工单位合同执行情况，严格按照国家有关技术规范、标准及设计要求施工，履行施工工序及工程验收签证，控制工程质量等。10月15日监理单位检查发现存在安全隐患问题后下发监理通知单要求施工单位整改，10月17日又针对这一问题下达工程暂停令要求整改，在施工单位没有整改到位的情况下，10月18日继续施工，监理在场旁站，默许施工单位违反操作规程和安全管理规定继续施工直至事故发生，未认真履行监理管理职责，履行安全监理职责不到位，建议由山阳县住建局根据相关法律法规对陕西地环土木工程咨询有限公司予以处罚。

（二）有关责任人员

1.王洪波，男，生于1988年8月16日，身份证号码：61240119******3831，汉族，居民，研究生学历，住安康市汉滨区关庙镇唐满村，汉滨区政协委员，作为金忠建设集团有限公司法人和总经理，未正确履行企业主要负责人安全管理职责，对项目管理流于形式，在安全管理、安全检查和教育培训方面不到位，违反与山阳县自然资源局签订的工程施工安全生产协议的相关内容规定，项目实施报审的主要组成人员与实际施工管理人员不符，

未按照施工组织设计进行施工，未落实监督任命的专人负责本工程的安全生产工作，对部分从业人员安全教育培训存在虚假记录，对检查发现施工区域、作业环境存在的安全隐患未落实整改仍继续施工，对本起事故的发生负有领导责任。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二款、第五款之规定，建议由山阳县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款的规定对王洪波予以处罚。

2.周俊，男，生于1985年7月7日，身份证号码：61240119******3736，汉族，居民，大专文化，住安康市汉滨区关庙镇周台村，群众,金忠建设集团有限公司员工，作为山阳县地质队塬滑坡体治理工程的项目经理，负责该项目的具体实施，是安全生产的负责人，经常不在工地，口头聘用陈守江、张书斌为技术员和安全员，从8月5日动工之后负责东段施工。为赶工期，9月20日金忠建设集团公司又书面聘用杨帅，于10月8日增加一个班组由杨帅负责在西段开始施工，直至“10·18”事故发生。在整个施工期间，8月6日、8月8日曾两次发生塌方，泥土埋压挖机和四轮小车，监理单位发现削坡坡度不够、未加防护措施、未按设计要求分段开挖、分段施工等安全隐患，下发监理通知单和工程暂停令要求整改；10月8日建设单位检查发现施工人员安全意识不强、施工安全措施不到位、项目施工未按照施工设计执行、各项配套资料不全等问题后要求整改；10月15日监理单位发现安全隐患问题后下发监理通知单要求整改，10月17日又下发工程暂停令，但是施工负责人认识不到位，思想麻痹管理松懈，未引起重视，违反安全生产法律法规，违章指挥、违规冒险作业继续施工，导致事故的发生，对事故的发生负有主要责任。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项之规定，建议由山阳县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对周俊予以处罚。

3.陈守江，男,生于1966年5月12日，身份证号码：61252519******0636，汉族，农民，高中文化，住山阳县十里铺街办陈坪村，由项目经理周俊聘请作为山阳县地质队塬滑坡体治理项目实际施工的负责人和技术员，负责施工管理和技术指导，未严格按施工图纸和施工组织设计中采用跳仓式分段施工的方法进行施工，无法满足施工安全要求；未按图纸要求对边坡进行削坡、挖台阶，清理危险源；未经设计单位批准，私自将挡墙坡脚后移1

米，减少了坡脚支撑力，容易引起边坡失稳，没有严格按图纸进行技术指导，对本起事故的发生负有一定责任。建议金忠集团建设有限公司根据内部管理规定对陈守江予以处理，结果报山阳县应急管理局备案。

4.杨帅，男，生于1989年11月14日，身份证号码：61252519******1952,汉族，居民，高中文化，住山阳县城关街道西河村丰泽园3号楼2单元2302室，由金忠建设集团有限公司聘请作为山阳县地质队塬滑坡体治理项目的管理人员，负责东段施工现场的协调、安全施工等工作，在建设单位和监理单位发现安全隐患问题没有整改到位的情况下继续施工，违章指挥、违规冒险作业，对本起事故的发生负有一定责任。建议金忠集团建设有限公司根据内部管理规定对杨帅予以处理，结果报山阳县应急管理局备案。

5.张书斌，男，生于1958年3月14日，身份证号码:61252519******0510,汉族，农民，初中文化，住山阳县城关街办九子碑社区，由项目经理周俊聘请作为山阳县地质队塬滑坡体治理项目的安全员，负责整个施工现场安全，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，在建设单位和监理单位发现安全隐患问题没有整改到位的情况下仍继续施工，未能制止违章指挥、违反操作规程的行为，对本起事故的发生负有一定责任。建议金忠建设集团有限公司根据内部管理规定对张书斌予以处理，结果报山阳县应急管理局备案。

6.江昆，男，生于1983年5月7日，身份证号码：42038119******1213，汉族，居民，大专文化，住商州区江滨路陕西地环土木工程咨询有限公司职工宿舍，作为陕西地环土木工程咨询有限公司派驻的专业监理，在对工程项目的安全检查中多次发现安全隐患问题，特别是10月15日在施工中发现并指出施工单位存在安全隐患问题后下发监理通知单要求整改，10月17日又下发工程暂停令，在施工单位没有整改到位的情况下，10月18日在场旁站，默许施工单位违反操作规程和安全管理规定继续施工直至事故发生，履行安全监理职责不到位，对本次事故负有安全管理责任，建议由山阳县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予处罚。

7.张鑫，男，生于1996年12月4日，身份证号码：61252519******5412，汉族，干部，本科文化，山阳县自然资源局地质环境监测站干部，作为项目施工管理处成员和地质队塬滑坡体治理项目包片管理人员，代表自然资源局组织实施,对项目进行监管，对资源局10月

8日和监理单位10月15日检查发现的安全隐患问题没有督促施工单位完成整改，继续施工直至事故发生，履行监管职责不到位，建议由自然资源局党委对张鑫提醒谈话。

五、事故防范措施

（一）严格落实企业主体责任，加强施工现场安全管理。金忠建设集团有限公司应认真吸取此次事故血的教训，健全和完善安全生产规章制度，真正落实安全生产责任制，加强作业现场的安全生产管理，进一步落实各项安全生产措施，全面排查现场安全防护设施，及时发现和消除各种安全事故隐患，确保员工在生产作业过程中的生命安全和健康。

（二）加强安全教育培训，提高施工人员安全意识。金忠建设集团有限公司要加强安全管理，严格执行安全生产有关法律法规，定期组织管理人员开展安全生产教育与培训，提高管理人员的安全生产意识，督促管理人员严格执行安全生产规章制度和各项操作规程，特别是要严格落实从业人员的安全管理和安全教育培训，防止生产安全事故再次发生。

（三）加大施工现场检查和巡查力度，完善隐患排查治理体系。山阳县自然资源局项目施工管理处要严格落实相关法律法规及行业标准，强化施工现场检查和巡查力度，严格落实企业安全生产主体责任，健全全链条安全生产责任体系，结合正在开展重大事故隐患专项排查整治行动，加大隐患排查治理，确保生产安全。认真吸取“10·18”事故教训，督促项目施工单位严格按照施工设计、技术规范和要求进行施工，落实现场施工安全管理规定，总结经验，提高认识，促进完成各项工作任务，杜绝各类事故再次发生。

（四）监理单位要按照技术规范和质量要求严抓现场管理，落实现场各项安全措施，严格进行施工监理。现场安全管理是安全生产的第一道防线，搞好现场安全管理工作，落实好现场各项措施，是保证施工单位安全生产的重要手段，陕西地环土木工程工程咨询有限公司要认真吸取“10·18”事故教训，对施工现场加大监督力度，严格执行与建设单位签订的监理服务合同，根据监理规划和监理实施细则进行施工管理，通过开展安全大检查，及时发现生产安全隐患和安全管理上的薄弱环节，严格落实隐患整改工作，守牢安全生产底线，做到不安全不生产，隐患不消除不生产，安全措施不落实不生产，坚决遏制各类事故的发生。

扫一扫在手机打开当前页

