附件

# 江阳杨桥湖幼儿园建设项目“10·13”一般高坠事故调查报告

江阳杨桥湖幼儿园建设项目“10·13”一般高坠事故调查组

2025 年 12 月

# 目　录


一、 事故基本情况 ..... 1
（一）工程概况 ..... 2
（二）事故发生单位及相关单位基本情况 ..... 2
（三）项目合同签订情况 ..... 4
（四）事故发生经过 ..... 4
（五）事故现场情况 ..... 5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... 6
二、事故应急处置及评估情况 ..... 7
（一）事故信息接报及响应情况 ..... 7
（二）事故现场应急处置情况 ..... 8
（三）善后处理情况 ..... 8
（四）事故应急处置评估 ..... 8
三、 事故原因分析 ..... 8
（一）直接原因 ..... 9
（二）医疗机构诊断和公安机关尸表检验情况 ..... 9
（三）其他可排除因素 ..... 9
（四）间接原因 ..... 9
四、事故相关单位存在的问题 ..... 10
（一）胜鼎路桥公司 ..... 10
（二）琪亿建设公司 ..... 10
五、相关单位（部门）履职调查情况 ..... 11
（一）蓝田幼儿园 ..... 10
（二）区建管中心 ..... 11
（三）蓝田街道办事处 ..... 11
（四）区教育体育局 ..... 11
（五）区住房城乡建设局 ..... 12
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ..... 13
（一）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议 ..... 13
（二）其他有关单位和人员的处理建议 ..... 13
（三）对有关部门的处理建议 ..... 13
七、整改防范措施建议 ..... 14
（一）深刻汲取事故教训，强化安全生产主体责任 ..... 14
（二）强化安全教育培训，提高安全意识和技能 ..... 15
（三）有效开展风险辨识，切实消除各类事故隐患 ..... 15

2025年10月13日，泸州市江阳区蓝田街道杨桥湖幼儿园建设项目发生一起高坠事故，造成1人死亡，直接经济损失约115万元。

依据《中华人民共和国生产安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《泸州市江阳区人民政府关于授权区应急管理局牵头组织调查处理一般生产安全事故的通知》（泸江府函〔2019〕26号）等有关规定，2025年10月16日，泸州市江阳区人民政府授权成立以区应急管理局主要负责同志为组长，区住房城乡建设局、区教育体育局、区公安分局、区总工会及蓝田街道办事处有关负责同志为成员的江阳杨桥湖幼儿园建设项目“10·13”一般高坠事故调查组（以下简称事故调查组），依法对事故开展调查，并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、调查询问、调阅资料等方式，查明事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失情况，分析认定事故性质及责任，提出对有关责任单位、责任人员的处理建议和防范整改措施建议。

经调查认定，江阳杨桥湖幼儿园建设项目“10·13”一般高坠事故是一起因施工单位安全管理缺失，拆除泄洪井临边防护后未及时恢复，导致施工作业人员坠井死亡的生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

（一）工程概况

事发建设工程项目为杨桥湖幼儿园建设项目，地址位于泸州市江阳区蓝田街道杨桥社区，项目总规划用地面积约10亩，项目计划总投资3000万元，修建一所幼儿园，包含建设学校教学用房、配套用房及附属设施。2022年9月21日取得《用地预审与选址意见书》（用字第510501202200048）、2023年11月27日取得《建设用地规划许可证》（地字第510502202300027），2023年12月14日取得《建设工程规划许可证》（建字第510502202300040），2025年4月3日取得《建筑工程施工许可证》（编号510502202504030101）。




图一 事故发生项目外景照片

（二）事故发生单位及相关单位基本情况

1.建设单位。泸州市江阳区蓝田幼儿园，统一社会信用代码：

12510401052194548N，法定代表人：朱晓敏，注册资金：1.9万元，成立于1970年1月1日，主要为学龄前儿童提供保育与教育服务。

2.代建单位。泸州市江阳区政府投资项目建设服务中心（以下简称区建管中心），统一社会信用代码：12510401567645 74XA，负责人：钟柱，注册资金：2万元，登记管理机关：泸州市江阳区事业单位登记管理局，住所：泸州市江阳区学院西路297号10楼，业务范围：承担区政府投资建设的工程项目的全过程服务管理；完成区政府、区住房城乡建设局交办的其他工作。

3.施工单位。四川胜鼎路桥工程有限公司（以下简称胜鼎路桥公司），统一社会信用代码：91510000MA61YOER42，法定代表人：何源，注册资本：4000万元，成立日期：2016年5月11日，住所：成都市武侯区碧云路1号13幢1层E34号，经营范围：建设工程施工等。胜鼎路桥公司持有《建筑业企业资质证书》（证书编号：D251913481），有效期至2030年1月10日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级等；持有《安全生产许可证》（川）JZ安许证字〔2016〕002025，许可范围：建筑施工，有效期：2025年2月17日至2028年2月17日。

4.监理单位。四川珉亿建设工程有限公司（以下简称珉亿建设公司），统一社会信用代码：91510521MA69FXQQ69，法定代表人：伍学文，注册资本：1000万元，成立日期：2020年12月29日，住所：四川省泸州市泸县玉蟾街道和平街79号1幢

0403号，经营范围：建设工程监理等。

（三）项目合同签订情况

2024年11月6日，建设单位与监理单位签订《建设工程监理合同》。2024年11月18日，建设单位与施工单位签订《杨桥湖幼儿园建设项目建设工程施工合同》（合同编号：GF-2017-0201）。2025年2月26日，区教育体育局与区建管中心签订《政府投资项目代建管理协议》。

（四）事故发生经过

2025年10月11日、12日，胜鼎路桥公司对一楼晨检大厅进行地面找平施工，为方便微型挖掘机进场施工，施工员傅X伟向项目经理卢X桃请示拆除泄洪井临边防护措施。

12日9时，施工人员拆除临边防护后在泄洪井口上搭设3根3米长的方钢，并在上面加盖一块标准模板（见图二）。

12日9时，胜鼎路桥公司两名施工人员进入一楼晨检大厅进行打夯施工。

12日11时，胜鼎路桥公司施工人员程X刚为方便打夯施工，将放置在洞口上的3根方钢取走放在楼梯间，后又在原有模板下加盖一块长约1.2米、宽约0.9米的缺角模板（见图三）。

13日7时，泥工班代理班长邱X远带领张X财（死者）、詹X富（泥工班施工人员）在一楼晨检大厅进行混凝土施工准备工作。事发时张X财负责在地面上铺设模板便道，在铺设模板过程中不慎坠入泄洪井内。



图二 事故发生前泄洪井洞口防护措施情况



图三 现场遗留的缺角模板照片

（五）事故现场情况

事故现场位于泸州市江阳区蓝田街道杨桥湖社区领秀江南小区二期旁的杨桥湖幼儿园建设项目工地内。杨桥湖幼儿园建

设项目北方、东方、南方为领秀江南小区二期住宅，北方紧邻蓝秀路。

事故中心现场位于杨桥湖幼儿园建设项目教学大楼一楼晨检大厅内，大厅地面为泥土和部分小石块组成，地面能见长方形模板组成的临时便道（见图四），大厅内能见直径约1.05米的泄洪井口，经使用激光测距仪测量，该泄洪井深度约14米。通过现场勘查发现，在离洞口不远处放置有一块长约1.2米、宽约0.9米的缺角模板。



图四 现场用模板铺设的便道

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者情况：张X财，男，汉族，60岁，身份证号码：51052319XXXXXX2274，住址：泸州市江阳区丹

林镇。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，直接经济损失共计约115万元，主要为一次性死亡赔偿、丧葬费等费用（不含亲属供养费用）。

## 二、事故应急处置及评估情况

### （一）事故信息接报及响应情况

10月13日7时15分，事故现场工人詹X富发现张家财坠落泄洪井后及时向管理人员呼救。

7时27分，胜鼎路桥公司专职安全员雷X拨打120急救电话；7时31分拨打119救援电话；8时25分拨打110报警电话。

7时44分，驰骋路政府专职消防救援站到达现场。

7时46分，120急救人员到达现场。

8时03分，区应急管理局、蓝田街道办事处分别接区政府值班室事故信息通报，要求核实事故发生情况。

8时23分，区住房城乡建设局到达现场开展处置工作。

8时25分，蓝田街道办事处到达现场开展处置工作。

8时35分，区应急管理局到达现场开展事故初查工作。

8时49分，消防员将张家财从井中救出。

9时06分，120急救人员将张X财送达西南医科大学附属医院康健城院区实施抢救。9时49分许，张X财经抢救无效被宣布死亡。

9时10分，蓝田街道办事处向区委、区政府值班室报送事

故信息。

9时14分，区教育体育局到达现场开展处置工作。

9时15分，区住房城乡建设局向区委、区政府报送事故信息。

10月14日，善后工作处置结束后蓝田街道办事处向区委、区政府值班报送事故信息终报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，胜鼎路桥公司安全员雷X立即组织现场工人进行施救并拨打110、119、120。区住房城乡建设局、区教育体育局、区应急管理局、蓝田街道办事处有关人员相继到达现场开展事故处置与初查工作。核实事故情况后，区住房城乡建设局向项目部下发《停工整改通知书》，要求项目部进行隐患排查，对发现的问题逐项整改完成后方可复工。

（三）善后处理情况

事故发生后，胜鼎路桥公司于10月13日同死者家属达成赔偿协议，由胜鼎路桥公司先行垫付8万元丧葬费用，后续赔偿费用按照工亡赔付程序办理，死者遗体随后被安葬，善后处置工作基本结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，有关部门第一时间赶赴现场了解事故情况并开展事故初查工作，事故善后得到妥善处理，未对社会造成不良影响。

## 三、事故原因分析

（一）直接原因

结合对有关人员询问、现场勘查及调阅有关资料等情况，对本次事故直接原因分析如下。

事发前胜鼎路桥公司因施工需要，拆除一楼晨检大厅泄洪井安全防护措施后未及时恢复，且未设置安全警示标志，导致事发时张X财在铺设模板便道过程中坠入泄洪井是发生本次事故的直接原因。

（二）医疗机构诊断和公安机关尸表检验情况

西南医科大学附属医院出具《急救抢救病历》诊断：损伤（高坠伤）、呼吸心跳骤停。

区公安分局刑事科学技术室出具《关于张X财非正常死亡的情况说明》，证明死者张X财损伤特征符合高坠形成，推断为高坠致闭合性胸部损伤死亡。

（三）其他可排除因素

事故发生后，调查组工作人员使用有毒有害气体检测仪测得泄洪井内氧气浓度含量为20.9vol%，有毒有害气体含量为0，排除死者张X财因窒息或吸入有毒有害气体死亡的可能。

（四）间接原因

胜鼎路桥公司未严格落实安全生产主体责任。一是未教育和督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素；二是随意拆除泄洪井临边防护措施后未及时恢复，不符合《建筑

与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》[1]和《建设工程安全生产管理条例》[2]有关规定；三是未落实好隐患排查治理制度，未及时消除生产安全事故隐患，是导致本次事故的间接原因。

## 四、事故相关单位存在的问题

（一）**胜鼎路桥公司**。一是教育培训及人员管理不到位，使用不熟悉现场施工安全情况及现场风险的人员代替原有班组长履行职责[3]，致使班前会议流于形式，未能充分告知施工人员作业现场存在的安全隐患。二是拆除泄洪井临边防护风险管控不到位，项目部未制定并实施关于临边、洞口等防护措施拆除的操作规程。三是拆除泄洪井临边防护后隐患排查不到位，项目经理卢X桃在知晓泄洪井临边防护被拆除后，未及时将泄洪井无防护措施的安全隐患提醒专职安全员及其他管理人员，导致未及时发现事故隐患的存在。

（二）**珉亿建设公司**。一是监理日志未按要求填写。珉亿建设公司专业监理工程师陈X文未履行填写监理日志的工作职责，监理员张X根据施工单位施工日志，补记监理日志且未按规定记录巡查中发现的问题，导致监理日志不能如实反映巡查内容的真实性与完整性[4]。二是对发现的安全事故隐患未按要求督促整

---

[1] 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）第3.2.3条：在建工程的预留洞口、通道口、楼梯口、电梯井口等孔洞以及无围护设施或围护设施高度低于1.2m的楼层周边、楼梯侧边、平台或者阳台边、屋面周边和沟、坑、槽等边沿应采取安全防护措施，并严禁随意拆除。

[2] 《建设工程安全生产管理条例》第二十八条：施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

[3] 事故发生当日由邱明远代替赵著清的泥工班班组长职责，经调查，邱明远在2025年4月进入工地短期务工后离开工地，后于9月18日再次进入施工现场泥工班组工作，但项目部未对邱明远二次入场进行三级教育培训以及安全技术交底。

[4] 2025年10月8日至10月12日监理日志均未反映出在巡查过程中发现一楼晨检大厅泄洪井临边防护措施缺失

改。经调阅监理例会纪要，监理多次发现临边防护拆除后未及时恢复的问题没有形成闭环处理，2025 年 10 月 12 日专业监理工程师陈 X 文在巡查一楼晨检大厅时发现泄洪井临边防护已被拆除但未及时要求施工方进行整改[5]。

## 五、相关单位（部门）履职调查情况

（一）蓝田幼儿园。今年以来至事故发生前，蓝田幼儿园共计召开安全工作会议 26 次，其中对事故发生项目的安全生产工作已进行专门安排部署。项目开工建设后，安排专人全程跟踪办理建设工程项目相关手续、协调解决建设项目出现的问题、参加监理单位组织的监理例会 12 次，出具高边坡隐患处理通知单 1 份，对排查中发现的问题逐一要求整改并清零闭环。

（二）区建管中心。项目开工建设以来，参加监理单位组织的监理例会 19 次，开展在建项目安全监督检查 13 次，项目负责人组织业主单位、施工单位、监理单位对项目现场进行周安全检查 20 次，下发《关于杨桥湖幼儿园建设项目备案人员考核的通知》《关于杨桥湖幼儿园建设项目工程现场安全文明施工管理的通知》《关于进一步加强杨桥湖幼儿园建设项目现场管理的函》《关于杨桥湖幼儿园建设项目备案人员到岗履职的函》等 4 份，并及时要求参建单位整改回复，确保问题隐患及时得到闭环整改。

---

的问题，不满足《建设工程监理规范》（GBT50319-2013）第 8.2.2 条：监理日志主要内容：1.天气和施工环境情况；2.施工进展情况；3.监理工作情况（包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况）；4.存在的问题及协调解决情况；5.其他有关事项。

[5]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

但在实际工作中存在对施工单位、监理单位现场管理人员到岗履职情况督促力度不够的问题。

（三）**蓝田街道办事处**。项目开工建设以来，蓝田街道办事处工作人员对该项目进行安全生产现场检查2次，洞宾亭社区工作人员对该项目进行安全生产现场检查5次，蓝田街道组织召开安全生产相关会议12次，与在建工程相关会议6次，均已按要求做好对在建工程规范施工作业、施工人员做好安全防护措施和相关安全责任措施落实情况的检查。

（四）**区教育体育局**。项目开工建设以来，对项目开展监督检查12次，参加监理单位组织的监理例会1次，对检查出的安全隐患均已要求施工单位、监理单位按照建筑工程施工规范闭环整改。但作为教育主管部门，在此项目中未严格落实《泸州市安全生产委员会办公室关于认真做好国庆中秋节后复工复产安全防范工作的通知》要求，在督促企业落实风险研判、安全教育培训、隐患排查整治等复工复产安全措施方面存在疏漏。

（五）**区住房城乡建设局**。对事故发生项目制定有施工安全监督工作计划（计划在施工安全监督周期内，施工安全抽查不低于3次），实际对项目实施施工安全监督检查12次，其中开展重大事故隐患专项整治检查1次，出具《施工安全监督抽查记录》12份，下达《责令限期整改通知书》6份，向区综合行政执法局移送违法线索1条。制定下发《关于开展在建项目预防高处坠落、物体打击检查的通知》《关于开展房屋市政工程施工安全隐患大

排查大整治工作的通知》，并已按相关要求对事故项目开展专项整治行动。

**六、对有关责任人员和责任单位的处理建议**

（一）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

1.卢X桃，胜鼎路桥公司杨桥湖幼儿园建设项目部经理，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法给予行政处罚。

2.胜鼎路桥公司，对此次事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法给予行政处罚，在此次事故中发现的其他问题移交区住房城乡建设局依法依规处理。

（二）其他有关单位和人员的处理建议

1.珉亿建设公司，在此次事故中未严格落实安全管理制度，建议由区住房城乡建设局依法依规处理。

2.任X冰，珉亿建设公司总监理工程师，未全面有效履行《杨桥湖幼儿园建设项目监理规划》关于总监理工程师的岗位职责，建议由区住房城乡建设局依法依规处理。

3.陈X文，珉亿建设公司专业监理工程师，未全面有效履行《杨桥湖幼儿园建设项目监理规划》关于专业监理工程师的岗位职责，建议由区住房城乡建设局依法依规处理。

4.雷X，胜鼎路桥公司专职安全员，未认真履行安全管理人员安全生产职责，建议由胜鼎路桥公司依照公司内部规章制度予以处理。

（三）对有关部门的处理建议

1.建议责成区住房城乡建设局（区建管中心）向区政府做出书面检查。

2.建议责成区教育体育局向区政府作出书面检查。

## 七、整改防范措施建议

为深刻汲取事故教训，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施。

### （一）深刻汲取事故教训，强化安全生产主体责任

事故发生单位要深刻汲取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制及安全生产规章制度，明确各岗位责任人员、责任范围及考核标准等内容，同时完善制度执行监督机制，确保全员安全生产责任制有效落实，要加强作业现场过程监督及人员管理，严格落实管理人员安全生产责任制；要教育并督促作业人员严格执行安全生产规章制度和操作规程，强化安全管控力度，严肃处罚违规行为，坚决杜绝作业现场规章制度有章不循的情况。

各有关部门要深刻汲取事故教训，认真落实监管责任，切实把防范化解重大风险摆在重要位置，同时举一反三，聚焦建筑施工安全管理过程中的突出问题，全面开展隐患排查治理，真正把安全生产责任制和安全防范措施落到实处，坚决守住安全发展底线。

### （二）强化安全教育培训，提高安全意识和技能

事故发生单位要针对事故暴露出的问题，全面审视现行安全

教育培训工作的有效性和针对性，坚持将入场“三级教育”学深学透，防止教育培训走过场，确保从业人员了解作业过程中安全生产基本特点、常见危害因素、施工作业应遵守的安全规定，掌握岗位操作技能，进一步提高从业人员安全意识和作业技能。

各有关部门针对本次事故暴露出的问题，采取专家授课、开展施工现场会等方式加强建筑施工单位安全教育，通过事故警示教育、法律法规宣贯、安全知识培训等多层次、多途径的安全教育培训，进一步提高从业人员安全意识和作业技能。

**（三）有效开展风险辨识，切实消除各类事故隐患**

事故发生单位要针对事故暴露出的问题，有效开展作业安全风险辨识管控和事故隐患排查治理，确保整改到位；要严格落实作业风险管控各项措施，加强风险作业日常隐患排查与安全技术交底，强化对施工作业面环境、操作平台及各类工器具、劳动防护用品的检查，明确责任分工，落实各级人员安全检查责任，切实消除施工现场安全隐患。

各有关部门要严格检查建筑施工单位的风险辨识台账，确保风险防范措施符合要求；针对日常检查出的安全隐患要闭环管理；要以案促改、堵塞漏洞、补齐短板、积极预防，不断改进监管方式，落实好风险防范措施，坚决克服松懈麻痹思想，切实消除各类事故隐患。