辽宁全圣通信工程施工有限公司“12·19”一般物体打击事故调查报告

辽宁全圣通信工程施工有限公司“12·19”

生产安全事故调查组

2026年3月18日

目　录

一、事故基本情况

（一）事故有关单位概况

（二）传输线路隐患整治有关情况

（三）事故杆路有关情况

（四）事故现场勘验分析情况

（五）安全管理情况

（六）事故发生经过

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场救援情况

（二）事故善后处置情况

（三）事故应急处置评估情况

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、事故责任单位存在的主要问题

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

（二）对事故有关责任人员的处理建议

六、事故防范措施建议

辽宁全圣通信工程施工有限公司“12·19”一般物体打击事故调查报告

2025年12月19日7时30分许，辽宁全圣通信工程施工有限公司在凌源市三道河子镇白杖子村组织杆路更换施工时发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失150万元。

2025年12月22日，朝阳市人民政府批准成立了由市应急局牵头，市公安局、市总工会、市人社局、市通信管理办公室组成的辽宁全圣通信工程施工有限公司“12·19”生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请朝阳市纪委监委同步介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认

定了事故性质和责任,查清了相关单位存在的问题,提出了对事故相关单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经现场勘查和公安机关侦查,排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定，辽宁全圣通信工程施工有限公司“12·19”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故有关单位概况

1.辽宁全圣通信工程施工有限公司（以下简称全圣公司），类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：官某艳，实际控制人：舒某奎（男，官某艳的丈夫，），住所：辽宁省朝阳市双塔区凤鸣街29号128C号5单元5102室，营业期限：自2019年11月29日至长期，注册资本：人民币伍佰万元整，经营范围：通信传输设备专业修理，通信交换设备专业修理，通信设备制造，通信设备销售，信息系统集成服务，光缆销售，园林绿化工程施工，土石方工程施工，数字视频监控系统销售，安全系统

监控服务，安全技术防范系统设计施工服务，住宅水电安装维护服务，五金产品零售，太阳能发电技术服务，电气设备修理，对外承包工程。

2.中国移动通信集团辽宁有限公司朝阳分公司（以下简称移动朝阳分公司），类型：有限责任公司分公司,经营场所：辽宁省朝阳市双塔区凌河街四段22号125C号，负责人：王某，成立日期：2001年2月8日，经营范围：在朝阳市经营固定网本地电话业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务、900/1800MHzGSM第二代数字蜂窝移动通信业务、LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传输业务、国际数据通信业务、公众电报和用户电报业务、26GHz无线接入业务、国内通信设施服务业务、3.5GHz无线接入业务等基础电信业务；经营国内甚小口径终端地球站通信业务、网络托管业务、在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业

务、信息服务业务、因特网接入服务业务、从事国内通信网络的设计、施工和维护；从事通信业务的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务等；出售、出租通信设备及其零配件，并提供售后服务；从事广告业务。

（二）传输线路隐患整治有关情况

1.隐患整治方案制定情况。为保障网络运行安全，中国移动通信集团辽宁有限公司逐年加大了对隐患杆路整治力度。2025年2月28日，中国移动通信集团辽宁有限公司网络部制发《传输线路隐患整治实施规范》，对年限满10年及以上的高年限水泥杆路和木杆路优先进行整治，整治可重点覆盖山区、农村村屯之间的联络杆路、偏远地区接入杆路，此类杆路受冬季严寒、夏季多雨影响，杆根腐蚀、杆体裂缝等现象突出，容易发生倒杆、断杆事故；木杆、水泥杆更换杆路标准要求：整体选用木杆进行整治，更换杆体时，同步更换老化、锈蚀的拉线、横担、抱箍等

配套设施，整治后的杆路需排列整齐，杆距均匀一般为 50-60m。传输线路隐患整治项目须严格按照立项、勘查设计、物资采购、施工、验收、审计归档 6 个阶段实施。

2.传输管线集中采购合同签订情况。中国移动通信集团辽宁有限公司、中国移动通信集团有限公司辽宁分公司（甲方）与上海电信工程有限公司（乙方）签订《中国移动 2025 年至 2026 年通信工程施工服务（传输管线）集中采购项目（辽宁）框架合同》。双方同意采用“框架合同加施工订单”方式开展本框架合同项下的工程施工，双方同意，在框架合同生效之日起，在甲方本次集中采购工程范围、集采单价范围、本框架合同上限总金额范围和工程数量上限范围内，双方签署施工订单。工程名称：中国移动 2025 年至 2026 年通信工程施工服务（传输管线）集中采购项目（辽宁）施工工程。承包范围：按甲方审定的施工图设计的工程量为准，承包方式：包工不包料；框架合同价

格和费用上限金额：基本报价阶梯上线不含税金额为人民币 42280000 元。

3.传输线路隐患整治 2026 年计划施工工程情况。中国移动通信集团辽宁有限公司制定《传输线路隐患整治项目实施细则》和《中国移动辽宁公司全面提升网络健壮性实施方案》，强化杆路线路巡检与隐患整治，要求重点关注故障高发区域，充分利用传输隐患整治项目推动问题闭环，坚强杆线类投诉处理时效管理，推动重复投诉压降，实现骨干汇聚及以上故障量压降 10%，杆路重投比挑战 0.15，投诉处理及时率大于 95%。移动朝阳分公司的网络部按照辽宁省公司的要求，汇总 2012 年前建设的杆路信息，制作《隐患杆路整治统计表》，朝阳市区域内共计 475 处杆路被列入 2026 年重点整治范围，其中第 266 项为凌源市毛家店-瓮泉沟水泥杆，该杆路系事故杆路。

（三）事故杆路有关情况

1.建设情况。2006年7月17日，事故杆路开始建设，该项目名称：11A村通基站接入架空光缆线路工程，项目建设地点：凌源市，建设单位：移动朝阳分公司，施工单位：北京国信桥通信工程有限公司沈阳分公司，主要工程量：敷设光缆2.578km，立7m水泥杆48根，立10m水泥杆2根，7/2.6拉线15条；施工项目包括：综合赔补，立杆，布放吊线，打拉线，布放光缆，光缆接续，测试等。2006年9月13日，该项目进行接地电阻测试，接地点杆号P01，电阻值（Ω）6.5，测试日期2006/9/13。2006年9月20日，凌源市三道河子镇毛家店-瓮泉沟分支038号杆路暨事故杆路在竣工之日起投入运营使用。

2.杆路代维情况。2023年9月11日，中国移动通信集团辽宁有限公司与广东海格怡创科技有限公司签订《中国移动通信集团辽宁有限公司2023年至2026年网络综合代维服务采购项目框架协议（广东海格怡创科技有限公司）》，代维服务的地点或地域范围为：沈阳A、阜新B、铁岭B、朝阳B（凌源市、建平县、喀左县）。具体代维服务内容：

基站设备及天馈、直放站室分及WLAN、传输线路、铁塔等。服务年限为：合同签订之日起至2026年6月30日止。本合同预估总价为：人民币111155681.00元。事故杆路在广东海格怡创科技有限公司的代维范围和服务内容内。

（四）事故现场勘验分析情况

1.公安部门勘验情况。2025年12月19日，凌源市公安局刑侦大队技术中队对事故现场进行勘验，并出具《现场勘验笔录》。事故现场位于凌源市三道河子镇白杖子村，现场为一处河道，北侧为杨树林，南侧为田地。在河道南侧靠近田地处有一根新埋设的木线杆，木线杆南侧为直立的水泥电线杆，在直立的水泥电线杆旁有一根斜倒在地面的水泥线杆，线杆上可见“移动0三八”字样，水泥线杆顶端部分断裂，在断裂的线杆上见17cm*12cm范围的血迹，在线杆北侧地面处见24cm*16cm范围的血迹，在血迹旁可见4只手套。在斜倒的电线杆南侧斜坡上有一处圆坑，圆坑直径为26cm。

2.事故现场分析情况。经事故调查组现场勘查，结合移动朝阳分公司提供的《凌源市三道河子-碾子沟光缆线路工程（演练名称）通信工程施工安全管控》，事故现场存在以下问题隐患：**一是**新立线杆的选址不正确，应在旧杆位更换新线杆，拆卸旧线杆上的线缆应在新线杆上完成，不应攀爬旧线杆；**二是**组织拆换线杆、线缆施工时，在攀爬

旧线杆拆卸线缆前，未检查确认旧线杆是否存在倒杆风险**三是**未取得通信工程施工资质，项目未经立项审批、未经设计、无监理单位旁站监督，擅自组织通信工程施工；**四是**使用未取得高处作业特种作业操作证人员实施高处安装、维护、拆除作业；**五是**立杆、登杆、拆换线杆和线缆施工时，无专人监护、指挥；**六是**作业人员在登杆拆除线缆时，违规一次性将线缆全部拆卸下来，未及时发现线杆倾倒异常。

（五）安全管理情况

全圣公司实际控制人舒某奎，系该单位安全生产第一责任人；全圣公司未按照规定组织雇用的李某明（男，于2023年7月3日取得高处安装、维护、拆除特种作业操作证）、贺某余（男，朝阳县柳城镇腰而营子村第十四组8076号）、舒某成（男，于2023年12月1日取得高处安装、维护、拆除特种作业操作证）进行安全生产教育培训；组织通信工程施工，未编制施工组织设计，未针对项目安全技术措施，对施工作业人员进行安全技术交底。未建立并落实全员安全生产责任制，未制定安全生产管理制度和岗位安全操作规程。未按照规定对施工项目安全风险进行辨识，未建立落实事故隐患排查治理制度，未组织对施工过程存在的安全隐患进行排查治理。

（六）事故发生经过

自2024年，舒某奎先后雇用李某明、舒某成（舒某奎侄子）、贺某余等人员在凌源市、朝阳县等地施工通信工程，其中在凌源市四官营子、四合当乡（镇）埋立了200余根木质线杆，新增线缆、杆路、线盒、分纤箱，部分接入移动朝阳分公司基站，施工自建家客小区网络工程；在朝阳县南双庙、西营子等乡（镇）施工了移动朝阳分公司产权内的水毁杆路工程。

2025年11月28日，舒某奎到凌源市三十家子等乡镇踏勘自建家客小区网络工程情况。舒某奎驾车在途径凌源市三道河子乡时，遇到了中国移动通信集团设计院有限公司的设计员滕某（劳务派遣人员），在与滕某攀谈时得知移动朝阳分公司准备在2026年度对隐患杆路进行整治，更换新杆路，其中三道河子乡西方向就有部分需要更换的杆路。

2025年12月14日，舒某奎驾车和李某明一起到凌源市

三道河子乡，在白杖子村发现移动朝阳分公司毛家店-瓮泉沟分支的038号水泥线杆的杆体出现倾斜存在隐患，认为属于需要更换的杆路。在未经移动朝阳分公司立项审批、未经有资质单位设计的情况下，舒某奎决定抢先施工杆路更换工程。因在038号线杆位置更换新线杆施工难度较大，舒某奎与李某明口头商定在距离038号线杆约2m左右位置埋立新线杆。舒某奎提供钢轨、8m木质线杆、通信线缆等施工原材料，提供了铁锹、铁镐、铁钎、木杆脚扣、水泥杆脚扣等施工工具，并配备了安全帽、安全带、手套等劳动防护用品，安排李某明带领舒某成和贺某余更换线杆。

12月17日，李某明带领贺某余到凌源市三道河子乡白杖子村毛家店-瓮泉沟分支的038号水泥线杆处，徒手推了推线杆不晃动，就在距离该水泥线杆约2m的河道边坡上，使用铁锹、铁钎、铁镐，2人挖掘了1个深约1.7m、直径约1.5m的基坑，将2根长约3m的钢轨埋立在基坑内，使用8

号铁线作为箍线，将1根8m的木质线杆固定在两根钢轨之间，2人完成当日的工作量后返回了朝阳市。

12月18日7时许，李某明、贺某余、舒某成3人在朝阳市国王花园小区附近汇合，李某明驾驶舒某奎提供的一辆金杯小货车，载着贺某余、舒某成再次到凌源市三道河子乡白杖子村毛家店-瓮泉沟分支038号线杆处。3人合力在新埋立的木线杆前方，人工挖掘了2个深约1.7m、直径约1.5m的基坑，2个基坑间隔约1m,将2根长约3m的钢轨分别埋立在基坑内，准备用8号铁线编织0.4m-0.5m高网笼，装入石块作为挡水石笼，用以减缓水流的冲击。

12月19日7时许，李某明、贺某余、舒某成再次到达毛家店-瓮泉沟分支的038号线杆处继续施工。李某明用8号铁线编挡水网笼，舒某成先攀爬至新埋立的木质线杆顶端等候。7时30分许，贺某余随后带好安全帽、系好安全带，将安全绳兜挂在038号水泥线杆上，使用脚扣攀爬至水

泥线杆上端6-7m处，将线杆上的线缆全部拆卸了下来。贺某余告知舒某成线缆全拆下来的同时下杆，这时，038号水泥线杆突然倾倒，贺某余身体被倾倒的水泥线杆砸压，水泥线杆倒地后断裂成2段。

(七)人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1名作业人员死亡，事故直接经济损失150万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场救援情况

发现贺某余被038号水泥线杆砸压后，李某明立即上前查看，舒某成急忙从木质线杆上下来，与李某明一起对贺某余实施救援。李某明将砸压在贺某余身体上的水泥线杆搬离，呼喊贺某余，贺某余仅发出“哼哼”的声音。12月19日7时52分，李某明拨打120召请救援后，向舒某奎报告事故。因得知120救护车需要40分钟左右才能到达事故

现场，李某明和舒某成合力将贺某余抬至金杯小货车的后排车座上，舒某成驾车向凌源市区方向行驶，8时46分，与120救护车相遇。120医护人员检查发现贺某余瞳孔已经散大固定、颈动脉无博动，左腹股沟处有裂口，心电图直线，已无生命体征，宣布贺某余死亡。李某明再次向舒某奎报告了贺某余死亡的信息，在附近村民的协助下，贺某余尸体被专用车辆运送至朝阳市殡仪馆存放。2025年12月19日10时29分，舒某成拨打110报告事故，凌源市三道河子乡派出所立即出警处置。

（二）事故善后处置情况

2025年12月19日，凌源市公安局司法鉴定中心出具《鉴定书》编号：（凌）公（刑技）鉴（法医S）字[2025]144号，论证：经对贺某余的尸体检验，见会阴部创口，多发肋骨骨折，心脏破裂，肝破裂，肠系膜破裂，骨盆粉碎性骨折，胸腔积血，心包腔积血等，终因心脏破

裂、创伤性休克死亡，鉴定意见：贺某余系因心脏破裂、创伤性休克死亡。2025年12月21日，舒某奎与贺某余家属签订《赔偿协议书》，一次性支付贺某余家属150万元赔偿款，其中130万元于2026年1月10日之前一次性付清，其余20万元以保险形式补足。

（三）事故应急处置评估情况

事故发生后，全圣公司施工人员立即组织现场救援，并拨打120召请救援，未因事故救援导致事故扩大。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

施工人员冒险攀爬有倾倒危险的[1]水泥线杆，在将线杆顶部的线缆全部拆卸[2]后下杆过程中，水泥线杆突然倾倒，将作业人员砸压致死。

（二）事故间接原因

---

[1] 《通信建设工程安全生产操作规范》（YD5201-2014）6.4.1 登杆前应认真检查电杆完好情况，不得攀登有倒杆或折断危险的电杆。

[2] 《通信建设工程安全生产操作规范》（YD5201-2014）6.7.2 拆除线缆时，应自下而上、左右对称均衡松脱，并用绳索系牢缓慢放下；如发现 电杆或杆路出现异常时，应立即下杆，采取措施后再恢复作业。6.7.4 拆除线缆时，不得一次将电杆一侧的线缆全部松脱或剪断。

1.违规施工杆路更换工程。违反《通信建设工程安全生产操作规范》的规定，未在旧杆位置更换新线杆[3]；未确认旧线杆是否存在倾倒安全风险，施工人员冒险攀登旧线杆实施线杆拆除作业；登高安装、拆除作业时无人员监护指挥[4]。违规使用未取得高处作业特种作业操作证人员[5]进行高处安装、拆除作业。

2.无资质施工通信工程。未取得通信工程施工承包资质，项目未经移动朝阳分公司立项审批，未经具备相应资质的单位进行勘查设计，未编制施工组织设计、未明确安全技术措施，擅自组织杆路拆除、安装等通信工程施工。

3.未对项目实施安全管理。未建立全员安全生产责任制，未制定安全生产规章制度和各专业安全生产操作规程，未建立健全安全生产教育培训制度，工程施工前未组织对施工人员进行安全技术交底，未对施工人员进行安全

---

[3] 《通信建设工程安全生产操作规范》（YD5201-2014） 6.7.9 在旧杆位更换电杆时，应把新杆立好后，自新杆攀登上杆，并把新、旧杆捆扎在一起，然后才能在旧杆上进行拆除移线工作。

[4] 《通信建设工程安全生产操作规范》（YD5201-2014）6.4.9 电杆上有人作业时，杆下应有人监护，监护人不得靠近杆根。

[5]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 第四条 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。3.高处作业：指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。

生产教育培训；未建立安全风险分级管控制度，未落实风险管控措施；未建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未对所施工的通信建设工程进行安全检查和隐患排查，未采取技术管理措施，治理消除杆路拆除通信工程施工中存在的无施工组织设计、无专人监护、线杆无防倾倒安全设施、使用未取得特种作业操作证人员等事故隐患。

四、事故有关责任单位存在的主要问题

（一）全圣公司，未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《建设工程安全生产管理条例》第二十条的规定，未取得相应的施工资质施工通信工程；违反《建设工程安全生产管理条例》第二十六条的规定，未编制施工组织设计，未明确安全技术措施；违反《安全生产法》第二十二条的规定，未建立并落实全员安全生产责任制；违反《安全生产法》第二十八条的规定，未组织从业人员进行安全生产教育培训，从业人员不具备必要的安

全生产知识，不熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，不掌握本岗位安全操作技能；违反《安全生产法》第三十条的规定，使用未经专门的安全作业培训、未取得特种作业操作证的人员进行高处作业；违反《安全生产法》第四十一条的规定，未建立落实风险分级管控制度，未对施工安全风险进行辨识分级，未落实事故隐患排查治理制度，未采取技术管理措施，治理消除施工工程存在的多项安全隐患。

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

全圣公司，违反《安全生产法》第二十二条、第二十八条、第三十条、第四十一条和《建设工程安全生产管理条例》第二十条、第二十六条的规定，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议处65万元罚款。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.贺某余，全圣公司雇用的施工人员，未取得高处作业特种作业人员操作证，冒险攀爬有倾倒危险的通信水泥线杆，将线缆全部拆除下杆时，线杆倾倒，贺某余被倾倒的水泥线杆砸压致死，对事故发生负有直接责任。鉴于贺某余已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.舒某奎，全圣公司实际控制人，是该单位安全生产第一责任人。违反《安全生产法》第二十一条的规定，未督促落实全员安全生产责任制，未建立落实安全生产规章制度和岗位操作规程，未督促检查本单位安全生产工作，及时消除杆路拆除施工工程存在的无施工组织设计、无专人监护、作业人员冒险攀爬有倾倒风险的线杆等生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议处上一年年收入百分之四十罚款；违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，

事故发生后，未在1小时内向应急管理部门或负有安全监管职责的部门报告，迟报事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议处上一年年收入百分之六十的罚款。

六、事故防范措施建议

(一)全圣公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实安全生产主体责任。坚决杜绝无资质施工通信工程行为，杜绝未编制施工组织设计施工通信工程行为。要建立全员安全生产责任制，建立相应的机制，对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；要设置专（兼）职安全管理人员，负责安全生产检查和隐患排查；要建立并落实安全风险辨识和事故隐患排查治理双重预防机制，提高安全管理水平；要对从业人员进行安全生产教育培训，使用取得特种操作证的人员进行高处安装作业。

（二）移动朝阳分公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，全面落实安全生产主体责任。要立即采取有效措施，整治对产权内的通信杆路巡检监管不到位的问题，严厉打击未经立项、未经勘查设计，占份额、抢工程的违法违规施工行为，严厉打击无资质单位施工通信工程的行为。要全面落实建设单位安全生产责任，进一步规范设计、施工、监理、代维单位，督促各方加大安全投入，提高安全条件，认真履行工作职责，确保安全生产。

（三）朝阳市通信管理办公室，进一步压实行业安全监管责任。要加大对通信工程施工的安全监管，严厉打击无资质施工行为。要督促移动朝阳分公司加强安全管理，全面落实安全生产主体责任，整改自身存在的短板漏洞，杜绝类似事故的再次发生。

附件:辽宁全圣通信工程施工有限公司“12·19”生产安全事故调查组成员确认签字表

辽宁全圣通信工程施工有限公司“12·19”

生产安全事故调查组

（朝阳市应急管理局代章）

2026年3月18日