中葡商贸中心项目工地“10•26”高处坠落事故调查报告

2021年10月27日10时30分许，横琴粤澳深度合作区商事服务局值班室接群众叶某刚报称：2021年10月26日14时10分许，李超A[1]在中葡商贸中心项目工地施工作业时坠亡。经核查，群众叶某刚报告内容基本属实。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《横琴粤澳深度合作区执行委员会关于依法承接原珠海横琴新区管理委员会有关权利和义务的公告》及有关规定，横琴粤澳深度合作区执行委员会批准成立中葡商贸中心项目工地“10·26”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），负责开展事故调查工作。事故调查组由横琴粤澳深度合作区商事服务局、城市规划和建设局、民生事务局，合作区纪检监察工委、公安局、工会等单位组成。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、查阅资料和综合分析，基本查清事故发生经过、原因、人员死亡和直接经济损失情况，认定事故性质和责任，提出处理建议和针对性的防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故项目相关情况

中葡商贸中心项目（以下简称项目）位于横琴粤澳深度合作区环岛东路与濠江路交叉口东北侧，建筑面积约12万㎡，地面共35层（不含三层设备层），总高度约170m。项目于2017年7月开始动工，2020年9月项目主体工程通过验收。该项目建筑幕墙安装工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（以下简称“超过一定规模的危大工程”）。

（一）事故相关单位概况

1.建设单位：新栢嘉（横琴）发展有限公司（以下简称新栢嘉发展公司），类型：有限责任公司（港澳台法人独资），住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-16264，法定代表人：马志毅，成立日期：2016年6月15日，统一社会信用代码：91440400MA4UQLRF5C。注册资本：人民币58000万元。经营范围：章程记载的经营范围：在珠海市横琴新区环岛东侧、安临路南侧、福临道西侧、濠江路北侧上建设、销售、经营、租赁自建物业；机动车公共停车场服务，会议服务等。（经营范围中涉及国家专项审批的，需办理专项审批后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.监理单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司（以下简称深圳合创顾问公司），类型：有限责任公司，住所：深圳市福田区福田街道福山社区彩田路2010号中深花园A座1001、1003、1005、1006、1008、1010、1012，法定代表人：常运青，成立日期：2003年9月29日，统一社会信用代码：91440300754291430W。注册资本：人民币12000万元。经营范围：一般经营项目是：投资咨询；建设工程质量安全等第三方评估与咨询服务；工程设计、工程监理（包括水利部监理及环境监理）、工程造价咨询、工程项目管理、工程施工、工程技术咨询、工程招标代理等。取得由住房和城乡建设部颁发的《工程监理综合资质证书》。

3.总承包单位：广东中城建设集团有限公司（以下简称广东中城建设公司），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：茂名市迎宾路179号大院，法定代表人：苏汉，成立日期：1999年12月30日，统一社会信用代码：91440900194926791A。注册资本：人民币30000万元。经营范围：承接：房屋建筑、水电安装、土石方装修、基础市政道路工程、桥梁、园林建筑、挖打桩工程、房地产开发、物业管理、机电安装及维修、地基与基础工程、钢结构工程、幕墙制作与安装、消防工程；起重设备安装工程等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。取得由住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，资质名称：建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级；取得由广东省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》。

4.建筑幕墙专业分包单位：深圳市博大建设集团有限公司（以下简称深圳博大建设公司），类型：有限责任公司，住所：深圳市福田区振华路海外装饰大厦综合楼2栋A段第10层1-12轴，法定代表人：徐凯宏，成立日期：1996年5月7日，统一社会信用代码：914403001924079 98T。注册资本：人民币11000万人民币。经营范围：一般经营项目是：承接境内、外各类建筑装修装饰工程的设计与施工；承接境内、外各类建筑幕墙工程设计与施工；承接各类钢结构工程的施工；建筑劳务分包（取得建设行政主管部门的资质证书，方可经营）；建筑装饰软饰品设计与销售等。取得由广东省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，资质名称：建筑幕墙工程专业承包一级等。

（二）项目合同签订情况

1.2016年9月，深圳合创顾问公司和新栢嘉发展公司签订工程监理合同，约定由深圳合创顾问公司提供工程监理服务，直至中葡商贸中心项目全部竣工验收备案通过为止。

2.2017年6月12日，广东中城建设公司和新栢嘉发展公司签订中葡商贸中心项目总承包合同，2017年8月正式入场施工。

3.2018年5月23日，广东中城建设公司和新栢嘉发展公司签订中葡商贸中心项目（二期）总承包合同。

4.2020年5月15日，深圳博大建设公司和广东中城建设公司签订施工专业分包合同（二期），约定由深圳博大建设公司实施中葡商贸中心建筑幕墙工程的施工内容。

5.2020年6月28日，中葡商贸中心项目建设单位新栢嘉发展公司申请幕墙工程总包增项，取得由原珠海市横琴新区管理委员会建设环保局颁发的《建筑施工许可证》。

（三）各公司项目部常驻人员情况

1.新栢嘉发展公司常驻项目部人员为项目经理王某钧等。

2.深圳合创顾问公司常驻项目部人员为总监理工程师胡某奇、安全专业监理工程师陈某等。

3.广东中城建设公司常驻项目部人员为项目经理王某、技术总工钱某保、现场总工黄某辉、安全主管刘某玉、专职安全员谢某军、安全员钱某敏（资料员兼任）、安全员黄某武（财务兼任）等。

4.深圳博大建设公司建筑幕墙施工班组负责人为罗某东，施工班组长李某坚及班组人员（包括高空作业人员李超A、尚某平），兼职安全巡查员李某德、李超B（2人均未取得专职安全员资格证）。

二、事故发生经过、应急救援处置和事故报告情况

（一）事故发生经过

2021年10月26日14时许，李某坚、李超A、尚某平、林某文等8名人员在27层集中，由班组长李某坚召开班前会并分配工作任务。随后，李超A、尚某平、林某文三人按要求前往29层安装建筑幕墙玻璃及幕墙外装饰条板。14时10分许，尚某平在29层未找到其幕墙外的作业吊绳，便顺着脚手架爬往30层寻找，李超A从29层移至幕墙外准备施工作业（其作业吊绳位于幕墙外东侧距出口约6m处，见图1）。

尚某平听到林某文呼喊声后，在30层幕墙外向下探头，看见李超A在空中快速往下掉并听到“嘭”的响声（见图2）；位于27层的李某坚等人听到林某文叫喊后随即知悉发生人员坠楼的情况。李某坚、尚某平等人随后乘电梯赶往楼下，到达楼下时李超A已被工地车辆送去珠海明德医院救治。14时27分，尚某平拨通李超A堂哥李某某电话告知情况，14时30分与李超A妻子高某华取得联系，其后与李某坚等人赶往珠海明德医院。



图1 李超A发生坠落的具体位置（29层，红圈），

坠落过程撞击到幕墙外的装饰条板（黄圈）

（二）应急救援情况

事故发生后，位于项目部办公室附近的塔吊班负责人谢某聪驾驶工地车辆与广东中城建设公司材料员黄某毅将李超A送至距离事发地约15km的珠海明德医院进行救治。14时41分，车辆抵达珠海明德医院。经抢救无效，15时20分宣布李超A临床死亡，死亡原因：重度颅脑损伤。当天19时许，李超A的堂哥李某某等部分家属赶到珠海明德医院。



图2 项目大楼航拍图：李超A坠落点及坠落至地面的具体位置

（三）事故报告情况

10月26日14时30分，公安局110指挥中心接群众报警称：有人或东西从中葡商贸中心楼上掉落。民警到场后，经向该项目技术经理了解，其反馈：有工人不小心滑落建筑材料，无人从30层坠落，只是有人受点小伤，已被送去医院，具体情况不清楚。随后民警经多次询问工地安全主管刘某玉，其刘某玉方表示确实存在一名工人受伤情况，伤势不重。当问及工人身份信息及救治医院时，其表示不清楚。民警查看现场未发现血迹及其它可疑情况，要求刘某玉尽快了解情况及时向公安机关报告，并告诫刘某玉，如有刻意隐瞒事实不报造成后果将追究其相应法律责任。经民警随后询问横琴医院急诊室确认是否出现高处坠落伤者送来救治的情况，横琴医院反馈称未收治相关伤者，如有会及时告知。

直至10月27日10时30分许，合作区商事服务局值班室接到死者李超A家属叶某刚报告事故情况，才暴露该起事故。期间，未接到总承包单位广东中诚建设公司及相关单位对该起事故的报告。

三、现场勘验及调查情况

10月27日10时30分许接到事故报告后，合作区商事服务局、城市规划和建设局调查人员立即赶赴现场开展事故调查及勘验。基本情况如下：

（一）天气情况

经查，10月26日天气情况为阴，北风1-2级，气温21℃-26℃；10月27日天气情况为多云，北风1-2级，气温23℃-26℃。

（二）现场勘验及调查情况

1.调查人员到场查看总承包单位有关人员指认的事故坠落地点，发现该地面及周边较为干净，未见残留血迹、安全帽等残片坠落物及被冲击破坏的痕迹，该处现场遗留燃烧后的纸钱香烛等残骸；

2.29层事故房间幕墙出口处安装有脚手架向30层延伸，出口大小约为2.8m×2.5m，出口处铁丝网护栏为事后加装；事故房间幕墙出口楼面遗留有李超A自制的座板式单人吊具装置；

3.一层幕墙班组工具仓库内发现配有7mm螺纹锁紧安全扣的安全带（金属安全扣直径7mm，螺纹锁被取掉），安全扣上无任何产品信息。据与李超A一起高空作业的尚某平证实，该安全扣与李超A坠落时安全带保险绳上使用的安全扣一致（见图3）；



图3 上图为与李超A坠落时使用的安全扣同款（螺纹锁被取掉）；下图为标配安全扣（左）与非标配安全扣（右）对比

4.查看工地监控录像处于关闭状态，总承包单位多名管理人员表示事故前几天监控线路已经损坏，无法使用，事故单位无人配合开机检查；

5.李超A坠落时使用的安全带比较老旧，上有血迹，未见撕裂破坏痕迹，塑料扣件部分损坏；保险绳完好，末端金属安全扣缺失；安全带铭牌信息模糊不清（见图4）；



图4 李超A坠落时使用的安全带

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

该起事故造成1人死亡。死者李超A，男，汉族，四川宣汉人，身份证号：（略）。李超A持有原广州市安全生产监督管理局颁发的《特种作业人员操作证》（作业类别：高处作业，准操项目：高处安装、维护、拆除作业）。李超A为深圳博大建设公司建筑幕墙施工班组高处作业人员，实际与广东中城建设公司项目部签订劳动合同。

（二）直接经济损失

本次事故造成的直接经济损失约为人民币282万元。

五、事故原因及性质

（一）事故原因

李超A安全意识淡薄，违反高处作业及安全带使用等相关标准规范；违规改装、使用不合格安全扣件；未按规定正确使用安全绳，未能确保安全前提下出到幕墙外施工作业，不慎从29层坠落死亡，是事故发生的直接原因。

（二）事故性质

调查组认定，中葡商贸中心项目工地“10·26”高处坠落事故是一起因施工人员安全意识淡薄、违规作业而导致1人死亡的一般生产安全责任事故。

六、事故单位及相关责任人员存在问题及处理建议

（一）事故单位存在问题及处理建议

1.深圳博大建设公司（幕墙分包单位）。未落实安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理制度；承揽工程后未实际派驻具备资质和能力的人员到岗履职；未严格履行高处作业审批手续；对现场安全管理及施工人员的安全教育不到位；未严格做好安全技术交底；未向高处作业人员（李超A、尚某平）提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品并监督、教育按照规则佩戴、使用，导致事故发生，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条、第四十一条第一、二款、第四十三条、第四十四条第一款、第四十五条等规定，对事故负有责任。建议由合作区商事服务局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定给予行政处罚。

2.广东中城建设公司（总承包单位）。对幕墙分包单位深圳博大建设公司安全监管不力；未落实安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理制度；未按规定数量及专业配齐专职安全员；对幕墙施工班组不落实相关安全技术措施、对不按审定的幕墙施工方案施工的违规行为不予制止，导致事故发生。事故发生后未及时、如实报告事故情况，破坏和清理事故现场，删除监控录像资料，瞒报事故，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一、二款、第四十三条、第四十九条第二款、第八十三条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条等规定，对事故负有责任。建议由合作区商事服务局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条等规定给予行政处罚。

3.深圳合创顾问公司（监理单位）。未依法履行监理单位安全监理职责，未按规定审查、核实幕墙分包单位深圳博大建设公司实际驻场人员的身份及资质；对幕墙专项施工方案由无资质人员编写、提请专家论证前未见总监理工程师审查记录等情形审查把关不严；监理巡视不到位，未及时发现并制止幕墙施工班组违反施工方案在幕墙外采用座板式单人吊具等违规作业行为，违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十二条第一款、《建设工程监理规范》5.2.12条等规定，对事故负有责任。建议由合作区商事服务局依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十六条、《建设工程安全生产管理条例》第五十七条等规定查处。

（二）事故相关责任人员存在问题及处理建议

1.李超A（死者），深圳博大建设公司幕墙班组高处作业人员。安全意识淡薄，违反高处作业及安全带使用等相关标准规范；违规改装、使用不合格安全扣件；未按规定正确使用安全绳，未能确

保安全前提下出到幕墙外施工作业，不慎从29层坠落致死，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条等规定，对事故负有直接责任。鉴于李超A已在事故中死亡，免于追究责任。

2.王某，广东中城建设公司项目经理。作为项目主要负责人，未能有效落实项目安全生产责任制，对安全员履职及幕墙分包单位安全施工等监管不力；未严格督促检查项目安全生产状况，未制止和纠正违规作业行为，事故发生后未及时、如实报告事故情况，瞒报事故，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条等规定，对事故负有责任。建议由合作区商事服务局、城市建设和规划局按照职责分工依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《建设工程安全生产管理条例》第六十六条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条等规定查处。

3.刘某玉，广东中城建设有限公司项目安全主管。作为专职安全管理人员，未能严格履职尽责；对超过一定规模的危大工程作业现场未安排专职安全员监护；未及时排查、制止幕墙外违规高处作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第四十六条等规定，对事故负有责任。建议由合作区商事服务局、城市规划和建设局按照职责分工依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条等规定查处。

4.胡某奇，深圳合创顾问公司项目总监理工程师。作为项目监理总负责人，对监理人员监管不到位；未按规定审查、核实幕墙分包单位深圳博大建设公司实际驻场人员的身份及资质；未严格履行总监理工程师安全监管职责，对幕墙专项施工方案由无资质人员编写、提请专家论证前未见总监理工程师审查记录等情形审查把关不严，违反《建设工程监理规范》3.2.1条第5、6项及5.5.3条、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十二条等规定，对事故负有责任。建议由合作区商事服务局依照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三十六条等规定查处。建议由合作区城市规划和建设局按照《住房城乡建设部 应急管理部关于加强建筑施工安全事故责任企业人员处罚的意见》等规定查处。

5.周某稀，深圳博大建设公司项目经理。作为项目经理，未实际到场履职，导致现场安全管理得不到有效落实，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第四十六条、《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款等规定，对事故负有责任。建议由合作区商事服务局、城市规划和建设局按照职责分工依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条等规定查处。

6.罗某东，建筑幕墙施工班组现场负责人。作为建筑幕墙施工班组现场实际负责人，安全意识淡薄，无相关资质编写幕墙专项施工方案，未严格履行安全监管职责，对施工班组人员违规高处作业的行为不予制止、未及时消除安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第二十七条第一款规定，对事故负有责任。建议由合作区商事服务局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定给予行政处罚。

以上人员或其他人员如涉嫌犯罪，建议由司法机关依法追究刑事责任。

七、事故防范及整改措施

（一）加强安全监督管控，切实落实企业安全生产主体责任

1.广东中城建设公司要健全完善安全生产管理制度，完善危大工程的安全管理体系，强化现场施工安全管控，加强事故报送及应急处置工作，及时发现并消除施工现场事故隐患。

2.深圳博大建设公司要健全完善安全隐患排查整治机制，加强对工程项目管理人员的监管，加强施工安全技术交底和人员安全培训教育，严格危大工程和超过一定规模的危大工程施工方案的制定、审批和实施。

3.深圳合创顾问公司要严格落实法律、法规和工程强制性建设标准加强自身建设，严格专项施工方案审查和实施情况监理，要加强对驻场监理的管理考核，逐级落实监理责任，及时消除事故隐患。

4.新栢嘉发展有限公司要建立健全工程管理制度，实施项目全过程监管，加强对总承包单位、专业分包单位和人员的资质审查，履行建设单位的质量安全首要责任。

（二）严格安全监管责任，加大对高处作业风险点危险源的排查整治力度

有关监管部门要全面落实安全生产“一线三排”，高处作业“五个必须”“六个不施工”等硬性规定，尤其是加大对危大工程和超过一定规模的危大工程高处作业的安全监管，建立风险分级管控和隐患排查整治双重预防工作机制，细化完善风险点危险源排查、管控台账，严格落实管控措施和整改措施，将安全隐患消灭在萌芽状态。

中葡商贸中心项目工地“10·26”高处坠落事故调查组

2021年12月10日

---

[1]中葡商贸中心项目涉事幕墙班组有两名叫“李超”的人员，为便于区分，称死者李超为李超A，称兼职安全巡查员李超为李超B，以下同。