宽城神栗·江山悦一期建设项目“4·9”一般高处坠落事故调查报告

宽城满族自治县人民政府事故调查组

2026 年 9 月 11 日

目 录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生单位及相关单位概况 2

（二）事故发生单位安全管理情况 4

（三） 项目概况 5

（四）事故发生经过 7

（五）事故现场情况 8

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 8

二、事故应急处置及评估情况 9

（一）事故信息接报及响应情况 9

（二）事故现场应急处置情况 10

（三）医疗救治和善后情况 10

（四）事故应急处置评估 10

三、事故原因分析 11

（一）直接原因 11

（二）间接原因 11

四、有关责任单位存在的主要问题 12

宽城县住建局 12

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 12

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 12

（二）建议移送司法机关处理的人员 12

（三）对有关公职人员的处理建议 13

（四）对事故有关责任人员的行政处罚建议 13
（五）对责任单位的行政处罚建议 15
六、 事故主要教训 **15**
（一）安全红线意识淡薄，随意拆除防护设施危害极大 15
（二）危险作业管理流于形式，违规作业问题突出 16
（三）安全教育培训不足，全员风险辨识能力差 16
（四）现场安全监管缺位，隐患排查治理不彻底 16
（五）安全生产主体责任落实不力，现场管理松散 16
七、事故整改和防范措施 **17**
（一）坚持源头治理、系统防控、压实责任、长效管控 17
（二） 严格规范危险作业审批管理 17
（三） 从严管控塔吊及起重作业行为 17
（四） 强化高处作业个体防护管理 17
（五） 压实班组安全管理，杜绝违章指挥 18
（六） 加大现场安全巡查监管力度 18
（七） 加强全员安全教育培训和班前交底 18
（八） 全面压实企业安全生产主体责任 18

宽城神栗·江山悦一期建设项目“4·9”一般高处坠落事故调查报告

2026年4月9日15时30分，承德鹤鑫巢建设集团有限公司承建的神栗·江山悦一期建设项目1#楼施工现场发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失127.17万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，立即启动应急预案，迅速开展应急处置，并要求深刻吸取此次事故教训，做好家属善后安抚工作，尽快查明原因，防范此类事故再次发生。

2026年4月13日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，宽城满族自治县政府成立了由县应急管理局、县住建局、县公安局、县总工会相关人员组成的承德鹤鑫巢建设集团有限公司承建的神栗·江山悦一期建设项目“4·9”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故展开全面调查。宽城县纪委监委同步成立追责问责组，依规依法依纪对有关责任单位和责任人展开调查审查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、调查问询和综合研判分析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，宽城神栗·江山悦一期建设项目“4·9”一般高处坠落事故是一起因施工人员违规作业，施工单位未落实安全生产主体责任，安全生产教育培训薄弱，安全技术交底缺乏针对性，隐患排查治理不到位引发，并迟报的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.宽城恒泰矿业集团盛源房地产开发有限公司（建设单位），成立日期：2007年12月21日；企业类型：有限责任公司；法定代表人：刘某某；住所：河北省承德市宽城满族自治县宽城镇北局子村承德神栗食品有限公司办公楼一楼；统一社会信用代码：91130827670305137l；注册资本金：壹仟万元整；经营范围：房地产开发（在资质范围内从事经营），资质等级：房地产开发企业资质二级；资质证书编号：冀建房开承字第213号；资质有效期：至2029年1月14日。公司从业人数20人。

2.承德鹤鑫巢建设集团有限公司（施工单位），成立日期：2009年11月17日；企业类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：衡某某；住所：河北省承德市宽城满族自治县宽城镇三异井村黄崖寺路69号；统一社会信用代码：91130802697557078S；注册资本金：捌仟零肆拾万元整；许可项目：建设工程施工、建筑劳务分包、道路货物运输（不含危险货物）、建筑物拆除作业（爆破作业除外）、依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或

许可为准；一般项目：广告发布、建筑材料销售、文艺创作、建筑工程机械与设备租赁、招投标代理服务、工程造价咨询业务、建筑用石加工、日用百货销售、工艺美术品级礼仪用品销售、工艺美术品级礼仪用品制造；资质类别及等级：公路工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、建筑施工总承包二级、建筑装饰装修工程专业承包二级、矿山工程施工总承包二级、起重设备安装工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级。企业从业人数 83 人。

3.华春建设工程项目管理有限责任公司承德分公司（监理单位），成立日期：2022 年 2 月 16 日；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；负责人：赵某；营业场所：河北省承德市宽城满族自治县宽城金山街佳丽花园小区 2 号楼底商；统一社会信用代码：91441900719217550 4；经营范围：工程管理服务、招投标代理服务、政府采购代理服务、采购代理服务、规划设计管理、社会稳定风险评估、社会经济咨询服务、工程技术服务（规划管理、勘察、设计监理除外）、司法鉴定服务、建设工程质量检测、建设工程设计、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司从业人数 29 人。

4.华春建设工程项目管理有限责任公司，系华春建设工程项目管理有限责任公司承德分公司的母公司。成立日期：1992 年 12 月 31 日；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

法定代表人：周某；住所：陕西省西安市碑林区南二环西段21号华融国际商务大厦B-1701；统一社会信用代码：91610000220542354P；注册资本金：5000万元；许可项目：建设工程监理、司法鉴定服务、建设工程质量检测、建设工程设计、公路工程监理、水利工程建设监理、建设工程施工、建设工程勘察、检验检测服务、国土空间规划编制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；资质证书编号：E161000610-4/2；资质证书有效期：至2029年5月17日；业务范围：工程监理综合资质，可承担所有专业工程类别建设项目的工程监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.宽城恒泰矿业集团盛源房地产开发有限公司安全管理情况

宽城恒泰矿业集团盛源房地产开发有限公司有建立《全员安全生产责任制》、有制定《安全生产规章制度》、有制定《事故应急救援预案》，《事故隐患排查治理制度》等规章制度，有与总承包单位签订施工合同并约定各自的安全生产管理职责，安排了相关管理人员对工程项目进行统一协调和管理，按照规定拨付给了施工单位安全生产文明施工措施费。

2.承德鹤鑫巢建设集团有限公司安全管理情况

承德鹤鑫巢建设集团有限公司建立了《全员安全生产责任

制》、有制定《安全生产规章制度》和相关的《安全生产操作规程》、有制定《安全生产教育培训制度》、有制定《安全生产检查制度》等制度，建立了《风险管控及隐患治理机制》。企业法人：衡某某，公司董事长兼总经理，安全生产副经理：刘某某，安全科科长：高某某，安全科专职安全员：李某。由承德鹤鑫巢建设集团有限公司承建的宽城神栗江山悦一期建设项目经理:魏某某，建筑工程与市政公用工程二级建造师，项目安全生产管理人员：高某某、王某某，特种作业人员：多某某、李某某、郭某某。

3.华春建设工程项目管理有限责任公司承德分公司安全管理情况。

编制了监理规划，对高处作业防坠落方案进行了审批，对高处作业防坠落编写了监理规划实施细则。2026 年 4 月 7 日项目监理人员对施工现场巡查发现：作业人员存在违反《塔式起重机安全规程》吊运物料行为，以及楼层防护栏杆随意拆除情况。对施工单位项目部下发了监理通知单，要求施工单位整改。2026 年 4 月 8 日监理工程师复查，要求项目部继续整改。2026 年 6 月 9 日巡查过程中未发现有违规施工行为。

（三）项目概况

2025 年 3 月 6 日宽城恒泰矿业集团盛源房地产开发有限公司与承德鹤鑫巢建设集团有限公司签订了神栗·江山悦一期建设项目《建设工程施工合同》，合同工期：2025 年 3 月 15 日至 2

026 年 11 月 30 日，合同内容包含 1#楼、2#楼、幼儿园的土石方工程、地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑电气工程、建筑给排水与采暖工程及外网工程的施工。合同中约定了双方关于安全方面的责任有:

（1）承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

（2）承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

（3）安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

（4）由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

（5）承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

2025 年 3 月 1 日宽城恒泰矿业集团盛源房地产开发有限公司与华春建设工程项目管理有限责任公司承德分公司签订了神栗·江山悦一期建设项目《建设工程监理合同》，合同内容包含 1#楼、2#楼、幼儿园及外网工程的监理。合同中双方约定了安全方面的监理责任有:

（1）履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

（2）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性。

（3）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格。

（4）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人。

（四）事故发生经过

2026 年 4 月 9 日 15 点 20 分许，神栗·江山悦一期建设项目 1#楼二次结构砌筑组的力工周某某从八楼往九楼搬运砌筑用的工具，从九楼下到八楼后碰见二次结构砌筑组的组长高某某，高某某告诉周某某把八楼用于切割砌块的切割电锯运到九楼使用。高某某安排完后就去了九楼，当时在八楼电锯安放的房间里有死者闫某（电工组工人），还有砌筑组力工赵某某，赵某某手拿对讲机，闫某帮周某某将电锯从房间中间位置抬到窗台边（楼

边的防护栏已被拆除），两人用吊装带捆绑好电锯，赵某某拿对讲机指挥塔司转臂、落钩，落钩后闫财用钢筋钩子钩住吊钩上的钢丝绳的吊装环钩进楼内，将钢丝绳用吊装环和捆绑电锯吊装带卡在一起，赵某某指挥塔司起吊。因为外墙有570mm高的窗台，钢丝绳又是斜挂，和垂直面大约有32°的夹角，在起吊的过程中，周某某和闫某两人在窗口的两侧向内用力辅助吊物，防止电锯刮到墙上。起升过程中，电锯向窗外方向猛地摆动将闫某带到窗台外摔至楼下。当时时间大约为15点30分。

（五）事故现场情况

宽城神栗·江山悦一期建设项目位于宽城镇东冰窑村。该项目1#楼、2#楼及幼儿园楼为钢筋混凝土结构，主体一次结构已完成，1#楼二次结构砌筑八层已经完成，事故发生在八层一单元西户客厅（15-18轴）窗户部位。窗台高度为570mm，窗口的防护栏杆已被拆除，起吊时，电锯距窗外墙内侧尺寸为170mm。据现场测算，竖向夹角为32°，电锯重量大约40 kg。死者坠落高度大约为20.5米，坠落点在一楼室外距外墙1.60米，死者佩戴了安全帽。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

本起事故造成1人死亡，死者闫某，男，55岁，住所：河北省承德市宽城满族自治县板城镇西李杖子村大庄103号。

2.直接经济损失

直接经济损失127.17万元，主要为丧葬费、供养亲属抚恤金、工亡补助金、精神抚慰金、抢救费等。施工总承包单位承德鹤鑫巢建设集团有限公司已于2026年4月10日与死者家属签署了书面赔偿协议。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年4月9日15点30分左右，在神栗·江山悦一期建设项目1#楼六楼清理楼层建筑垃圾的清理工李某某，听见喊声，往楼下看有一个人摔落在一楼室外地面上，立即打电话给项目经理魏某某，告诉魏某某说现场有人坠落，坠落地点在1#楼一单元南面的地面上。魏某某当时正在项目办公室整理资料，接到电话后赶往事发地点，了解了事故情况后，于15时34分给公司副总经理衡某某打电话，报告发生事故的情况。15时36分许电工组的工人林某某拨打了“120”急救电话，15时45分许衡某某到达事故现场、疏散人群、保护现场防止发生次生事故，等待医疗救援。16时22分衡某某拨打“110”报警电话，17时30分衡某某拨打电话向宽城满族自治县住房和城乡建设局报告了事故发生具体情况，17时57分衡某某拨打电话向宽城满族自治县应急管理局报告了事故发生具体情况。未发现事故相关单位及人员隐瞒事故行为，事故相关信息清晰可见，是一起迟报的安全生产责任事故。

（二）事故现场应急处置情况

2026 年 4 月 9 日 15 时 30 分许，在宽城神栗江山悦一期建设项目 1#楼六楼清理楼层建筑垃圾的清理工李某某，听见喊声，往楼下看有一个人摔落在一楼室外地面上，立即打电话给项目经理魏某某，告诉魏某某说现场有人坠落，坠落地点在 1#楼一单元南面的地面上。魏某某当时正在项目办公室整理资料，接到电话后赶往事发地点，了解了事故情况后，于 15 时 34 分给承德鹤鑫巢建设集团有限公司副总经理衡某某打电话，报告发生事故的情况。15 时 36 分许电工组的工人林某某拨打了“120”急救电话，15 时 45 分许衡某某到达事故现场、疏散人群、保护现场防止发生次生事故，并拨打了“110”报警电话。

（三）医疗救治和善后情况

2026 年 4 月 9 日 15 时 36 分，施工现场人员电工组力工林某某拨打了“120”急救电话，15 时 43 分宽城满族自治县中医院急救中心救援人员赶到事故现场对闫某进行了抢救，15 时 46 分经心电图检测心室停搏，抢救无效宣布闫某死亡。死亡原因：高处坠落导致多发伤引起死亡。2026 年 4 月 10 日承德鹤鑫巢建设集团有限公司和死者家属签署了一份《赔偿协议书》，一次性赔偿死者家属赔偿款共计 127 万元。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，宽城神栗·江山悦一期建设项目相关人员立即采取措施组织抢救，同时报告了事故情况；承德鹤鑫巢建设集团

有限公司副经理衡某某在接到伤者死亡信息后，立即安排人员妥善处置遇难人员的善后事宜，但未在规定时限内向宽城县应急管理局报告事故情况，迟报了事故，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第9条第1款[1]的规定。宽城县应急管理局接报后，应急响应迅速，按照规定时限和程序分别向县委县政府和市应急管理局报告了事故情况，县住建局对宽城神栗·江山悦一期建设项目采取停产整顿措施。

从事故应急处置总体情况看，这起事故现场人员先期处置及时，善后处理工作得当，未造成次生事故。但上报事故信息不及时，迟报了事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因

闫某在未经许可的情况下，擅自违规拆除楼边防护栏杆且未采取系挂安全带等防高处坠落措施[2]，导致电锯在斜吊[3]过程中，电锯向窗外方向猛地摆动将闫某带到窗台外摔至楼下。

（二）间接原因

1.承德鹤鑫巢建设集团有限公司安全教育培训不到位，督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程工作落实不到位，岗位作业人员安全意识薄弱，造成个人安全意

[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[2]《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.0.9条：对需临时拆除或变动的安防护设施，应采取可靠措施，作业后应立即恢复。

[3]《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第8.2.3条：起重机严禁进行斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝固在地面上的重物及其它不明重量的物体。

识差[4]，违规操作，导致坠落事故。

2.现场塔吊指挥人员未取得建筑起重信号司索工建筑施工特种作业操作资格证书[5]，不具备起重吊装安全知识，违章指挥塔吊作业。

四、有关责任单位存在的主要问题

宽城县住建局。对宽城神栗·江山悦一期建设项目监管过程中，督促企业落实安全教育培训不到位，导致企业工人瞬时违章作业。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

闫某，男，群众，承德鹤鑫巢建设集团有限公司宽城神栗·江山悦一期建设项目部电工组工作人员。安全意识淡薄，在未经许可的情况下拆除楼层防护栏杆，在未有安全防护设施的楼边作业未按规定使用安全带，违规使用塔吊吊运物料，对事故发生负有主要责任。鉴于本人已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

赵某某，男，群众，承德鹤鑫巢建设集团有限公司宽城神栗·江山悦一期建设项目部二次结构砌筑组工人，安全意识薄弱，在未取得建筑起重信号司索工建筑施工特种作业操作资格证书，

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

违章指挥塔吊斜吊作业，对事故发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关，追究其刑事责任。

（三）对有关公职人员的处理建议

1.张某某，男，中共党员，宽城满族自治县住建局建设工程施工安全监督站站长，在监督管理工作中存在不足，对事故发生负有直接责任，建议由宽城县纪委监委责令做出深刻检查。

2.张某，男，中共党员，宽城县住建局副局长，分管县住建局建设工程施工安全监督管理工作。对事故发生负有领导责任，建议由宽城县纪委监委对其进行批评教育。

（四）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.衡某某，女，群众，承德鹤鑫巢建设集团有限公司法人、董事长兼总经理，负责公司全面工作。未认真履行主要负责人职责，未及时督促、检查本单位的安全生产工作，组织实施本单位安全生产教育不到位，对事故发生负有重要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[6]第一款第一项规定，建议由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。事故发生后未及时向监督管理职责的部门报告，迟报该起事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款[7]的规定，建议由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

2.刘某某，男，群众，承德鹤鑫巢建设集团有限公司安全生产副经理，分管公司安全生产工作。未认真履行安全生产管理人员职责，督导本单位安全生产工作不力，未及时消除生产安全隐患，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]规定，建议由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。

3.高某某，男，群众，承德鹤鑫巢建设集团有限公司安全科科长兼任项目部专职安全管理人员，负责公司安全生产管理工作。履职不到位，未及时排查出并制止防护栏杆擅自拆除、违规吊装行为，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。

4.魏某某，男，群众，承德鹤鑫巢建设集团有限公司宽城神栗·江山悦一期建设项目部经理，负责宽城神栗·江山悦一期建设项目安全管理工作。未全面落实安全生产责任，安全生产管理制度执行不严，未认真落实安全生产教育培训制度，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。

5.王某某，男，群众，承德鹤鑫巢建设集团有限公司宽城神栗·江山悦一期建设项目部专职安全管理人员，负责项目的安全

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

管理。履职不到位，未及时排查出并制止防护栏杆擅自拆除、违规吊装行为，未能纠正和制止违章冒险作业行为。对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。

6.周某某，男，群众，承德鹤鑫巢建设集团有限公司宽城神栗·江山悦一期建设项目部二次结构砌筑组工人，未遵守安全管理规章制度和操作规程，违章作业，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条第一款第一项[9]的规定，建议由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。

（五）对责任单位的行政处罚建议

承德鹤鑫巢建设集团有限公司，发生生产安全事故责任单位。安全生产主体责任落实不到位，未按规定配备施工现场安全管理人员，安全生产教育培训、隐患排查治理制度的落实流于形式，作业前未对作业人员进行切实可行的安全技术交底，未告知现场存在的安全隐患。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[10]规定，建议由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。

六、事故主要教训

（一）安全红线意识淡薄，随意拆除防护设施危害极大

[9]《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条第一款第一项：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上5万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上2万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

临边洞口防护是高处作业第一道防线，作业人员安全意识淡薄随意擅自拆除安全防护设施，临时拆除防护未经过审批，导致事故发生。

（二）危险作业管理流于形式，违规作业问题突出

本次吊装作业未开展安全技术交底、非专业人员无证指挥塔吊作业，违规斜拉歪吊、违反起重作业“垂直起吊、禁止斜吊”硬性规定。

（三）安全教育培训不足，全员风险辨识能力差

作业人员缺乏针对性的安全教育培训，对斜拉吊装、临边坠落风险辨识不足，造成违规操作、冒险作业行为。反应出项目三级安全教育、班前教育、专项安全培训不扎实，一线作业人员安全知识匮乏。

（四）现场安全监管缺位，隐患排查治理不彻底

施工单位管理责任层层弱化，班组管理混乱，安全管理制度、操作规程执行不严。项目安全管理人员日常巡查流于形式，未能及时发现并制止防护栏杆拆除、违规斜吊、无证上岗、临边无防护作业等隐患，隐患排查整改闭环管理失效。

（五）安全生产主体责任落实不力，现场管理松散

施工单位管理责任层层弱化，班组管理混乱，安全管理制度、操作规程执行不严。必须压实安全生产主体责任，健全现场安全管控体系，从严管好班组、管好现场、管好人员，全面杜绝同类高处坠落事故重复发生。

七、事故整改和防范措施

（一）坚持源头治理、系统防控、压实责任、长效管控

行业主管部门要深刻汲取本次事故教训，严格落实安全生产治本攻坚三年行动部署，对标河北省深化落实安全生产治本攻坚三年行动常态化开展隐患排查整治七项措施，以此次事故为典型案例进行警示教育；同时要强化安全发展理念，督促企业落实安全主体责任，完善安全管理制度，提升安全管理水平，确保建筑施工领域施工安全。

（二）严格规范危险作业审批管理

严格落实高处作业、起重吊装作业许可审批制度，凡涉及临边高处、塔吊吊装等危险性作业，必须先编制专项施工方案、开展安全技术交底、落实防护措施、安排专人现场监护，方可施工。坚决杜绝无方案、无交底、无监护、无审批野蛮作业。

（三）从严管控塔吊及起重作业行为

合理安排材料与设备运输通道、卸料平台及运输方式，严格执行起重作业操作规程，严禁塔吊跨窗口吊、斜拉歪吊等非常规吊装，起重信号工必须持证上岗，严禁无证人员随意指挥塔吊作业。

（四）强化高处作业个体防护管理

全面加强高处作业管控，凡高度超过 2 米及以上临边作业，必须全程规范佩戴、系挂安全带，做到高挂低用。施工现场常态化开展劳保用品佩戴专项检查，对不按规定使用安全带、安全帽

等违章行为，一律从严处罚，杜绝侥幸心理和习惯性违章。

（五）压实班组安全管理，杜绝违章指挥

加强班组长、现场管理人员安全教育考核，明确班组安全管理职责，严禁人员冒险作业。班组安排作业任务时，必须同步告知作业风险及安全注意事项，作业期间不得擅自脱岗，切实履行现场安全管理和监护责任。

（六）加大现场安全巡查监管力度

施工单位安全部门、监理单位加大日常巡查、旁站检查频次，重点排查临边防护缺失、违规吊装、高处违章作业、防护用品不规范使用等突出问题。对排查出的隐患建立台账，限期整改、闭环管理，对各类违章行为立即制止、严肃处理。

（七）加强全员安全教育培训和班前交底

组织管理人员、作业人员开展高处坠落、起重吊装安全专项警示教育，结合本次事故案例举一反三。严格落实三级安全教育、每日班前安全技术交底，重点强化风险辨识、操作规程，提升全员安全意识。

（八）全面压实企业安全生产主体责任

施工、监理、建设单位层层压实安全生产主体责任，落实安全管理制度，堵塞管理漏洞。常态化开展隐患排查治理，严格安全考核与责任追究，全面筑牢施工现场安全生产防线。

附件：宽城满族自治县人民政府事故调查组签名表

宽城满族自治县人民政府事故调查组

2026 年 9 月 11 日