钟山区凤凰街道嘉和逸园三期项目“7·22”一般物体打击事故调查报告

2025年7月22日10时51分,位于六盘水市钟山区凤凰街道大连路与川心南路交汇处东南侧的嘉和逸园三期项目发生一起建筑施工一般物体打击事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失163.267万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，按照国家对生产安全事故调查处理的相关规定，经钟山区人民政府同意，由区应急管理局牵头，市公安局钟山分局、区总工会、区住建局等单位有关人员组成事故调查组开展调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）嘉和逸园三期项目基本情况

嘉和逸园三期项目位于六盘水市钟山区凤凰街道凤凰大连路

与川心南路交汇处东南侧。项目总投资：2.1 亿元，总用地面积 17911 ㎡，总建筑面积 125992.83 ㎡，该项目包含 27#-31#共 5 栋楼。事发位置属于嘉和逸园三期 30#楼施工现场，事发时正浇筑 30#楼地下室顶板刚性防水层混凝土。事发当日天气情况：大雨，东南风 1 级，最高气温 22℃，最低气温 18℃。

2018 年 2 月 27 日，嘉和逸园三期项目取得钟山区发展和改革局颁发的嘉和逸园三期《贵州省企业投资项目备案证明》（项目编码：2018-520201-47-03-291898）。2023 年 5 月 29 日取得六盘水市钟山区住房和城乡建设局颁发的《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号：520201202305290201）。

（二）事故发生单位基本情况

贵州宏达尚建筑劳务有限公司（以下简称“宏达尚劳务公司”），成立于 2019 年 3 月 25 日，统一社会信用编码：91520200MA6H****** ；公司类型：有限公司；地址：贵州省六盘水市钟山大道与德月路交汇处中联汇熙花园一期 3 号楼 402 室；法定代表人：杨某远；注册资本：贰佰万元整；经营范围：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包、消防设施专业承包、钢结构工程专业承包、建筑防水工程专业承包、公路工程施工总承包、矿山工程施工总承包。建筑装饰装修工程专业承包、机电安装工程施工总承包等。

（三）事故车辆及司机情况

1.事故车辆：泵车车牌号为贵F17149，机动车所有人：毕节鑫林建筑机械设备租赁有限公司，车辆类型属重型非载货专项作业，使用性质：非运营，该车检验有效期至2026年5月。

2.涉事泵车操作员：宰某付，男，1989年4月24日出生，身份证号：520221********2573，宏达尚劳务公司泵车操作员。2023年5月30日取得建设行业工程机械施工作业操作证，作业项目为混凝土泵车操作，级别中级，证号：XJ0200******；2026年5月30日复审。

3.涉事泵车驾驶员：杨某国，男，1987年7月7日出生，身份证号：522427********7215，宏达尚劳务公司员工。2012年6月27日取得道路运输从业资格证，准驾车型：B1；有效期至2028年6月7日。

（四）相关单位基本情况

1.建设单位：六盘水嘉和房地产开发有限公司（以下简称“嘉和房开公司”），成立于2001年3月7日；统一社会信用代码：91520200722183558 8；公司类型：有限公司（自然人投资或控股）；地址：贵州省六盘水市钟山区钟山中路33号；法定代表人：邓某虎；注册资本：陆仟万元整；经营范围主要为：房地产开发，室内装饰装潢；销售建材、园林绿化、苗圃、石制工艺、物业管理等。

2.总包单位：贵州鑫诚泓洋建筑工程有限公司（以下简称“鑫诚泓洋公司”），成立于2021年6月25日；统一社会信用代码：91520200MAAL******；公司类型：有限公司；地址：六盘水市钟山区荷泉街道钟山区钟山中路33号；法定代表人：邓某；注册资本：肆仟万元整；经营范围主要为：建筑业；建筑工程施工；建筑施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.监理单位：中科标禾工程项目管理有限公司（以下简称“中科标禾公司”），成立于2004年2月26日；统一社会信用代码：915100007566******；类型：有限公司；地址：四川省成都市锦江区静沙南路29号沙河壹号二期7栋28楼2801-2808号；法定代表人：胥某；注册资本：伍仟万元整；2023年5月19日，取得成都市锦江区行政审批局颁发的营业执照；经营范围：一般项目的工程管理服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；公路水运工程试验检测服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水利相关咨询服务；信息技术咨询服务；消防技术服务；水务环境污染防治服务；社会稳定风险评估；环保咨询服务；金属门窗工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；水污染治理；物业管理；司法鉴定服务；人防工程设计；单建式人防工程监理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自助开展经营活动）。

（五）有关单位安全管理情况

1.宏达尚劳务公司，设项目负责人1名，综合工长1人，专职安全员1人，负责嘉和逸园三期项目施工管理工作，现场施工主要是由木工班、架工班、钢筋班、混凝土班、砌体班、抹灰班、水电班负责。2023年6月开工以来，组织各施工班组工人参与鑫诚泓洋公司主持的安全教育40次，安全技术交底54次。在施工过程中每天在现场巡视监督，参与项目部定期安全检查64次，安排作业班组立刻组织整改25次，消除隐患验收合格后再组织施工。

2.鑫诚泓洋公司，2023年5月10日成立嘉和逸园三期项目部，负责嘉和逸园三期项目建设全过程管理。项目部设工程部、安全部、质检部、材料部、资料部，配备项目经理1人，项目技术负责人1人，工程部3人，安全部3人，质检部1人，材料部2人，资料部1人。项目部编制了《施工组织设计》及分部分项工程的《专项安全施工方案》和《应急预案》，项目开工以来编制一般工程施工方案13份，安全专项施工方案10份，制定了《安全培训教育制度》《安全技术交底制度》《安全技术措施制度》《架子工安全技术规程》《高空作业安全操作规程》等26项安全管理制度和38项安全技术操作规程；对新进场工人第一时间进行安全教育培训，培训后经考试合格方可上岗，定期和不定期对班组和工人进行安全技术交底，每天班前进行安全教育晨会，每周五

组织各班组召开安全生产例会;定期或不定期地对项目部的安全生产工作进行检查,包括日常性检查、专业性检查及季节性检查,安全员每日安全工作巡查,班组长、班组兼职安全员对班组作业人员作业进行巡查、检查。自2023年6月开工至事发前,项目部开展安全检查64次,下达隐患整改通知单25份。

3.中科标禾公司,设总监1名,专监2名,安全监理员1名,土建监理员1名。2023年5月对施工单位进行施工准备阶段交底,并形成交底书,编制了监理规划、安全监理实施细则、临时用电监理实施细则、危大工程监理实施细则、旁站方案监理实施细则、主体结构监理实施细则等细则共计28份;审查施工单位报审的施工组织设计,施工单位资质及人员资质等是否符合要求,核查施工单位进场的大型机械设备、人员等是否符合要求,督促施工单位做好实名制管理以及安全技术交底,组织各分部工程以及各危大工程验收;每月定期组织一次安全大检查,形成书面报告;每周组织召开监理例会,对危大工程实行专项巡视检查,每日至少一次安全巡视检查,自2023年6月开工至事发前,召开监理例会80次,共签发了23份安全监理通知单,其中涉及安全隐患监理通知单17份,危大工程专项巡视检查表118份,安全月度检查表28份。

4.嘉和房开公司,设项目负责人1人、甲方现场代表1人,负责嘉和逸园三期项目建设管理工作。公司制定了岗位位责任

制，并与各方签订了安全协议，督促监理单位和施工单位对项目施工现场进行安全检查，及时消除安全隐患，采取日常监督巡查与专项检查的方式履行建设单位安全监管理职责，自2023年6月开工至事发前，组织对嘉和逸园三期项目开展安全检查28次，下达25份隐患整改通知单，发现隐患79条，已完成整改79条。

（六）有关部门监管情况

六盘水市住房和城乡建设局，按照规定承担对六盘水市辖区范围内房屋建筑和市政工程质量、安全的监督管理责任，对市级直发施工许可证的项目（基础、主体、竣工及备案）重点监管。2023年5月17日，逸园三期项目在六盘水市住房和城乡建设局城乡建设技术服务中心进行安全监督备案登记，六盘水市住房和城乡建设局对照《逸园三期27-31号楼建筑工程项目施工安全监督方案》，执行监督计划，履行监管职责，将参加五方责任主体对危大工程、超危大工程、核心部位等关键环节的履职尽责情况纳入监管，对高处作业、深基坑、高大模板支撑、脚手架及起重机械设备安装拆卸等危险性较大的分部分项工程进行重点监督。截至事发前，共计检查嘉和逸园三期项目35次，下发限期整改通知单20份，其中停工指令通知单2份。

二、事故经过及善后处置情况

（一）事故经过

2025年7月22日9时50分，混凝土班班长苏某松带领王某、穆某、王某刚、胡某武、张某文、杨某能6人将28#楼东侧顶板刚性防水层混凝土浇筑完成；

10时许，泵车泵管长度不够伸到未浇筑的29#楼南侧27#-30#楼地下室顶板刚性防水层区域，杨某国将混凝土泵车开到29#楼南侧，宰某付对现场架设条件进行检查，确认地面平整已硬化，便开始架设泵车；

10时20分，安全员黄某和专业监理工程师陈某威现场查看了地面平整，架设处地面均已硬化，确认架设条件合适后对混凝土泵车进场安装进行验收；

10时30分，泵车安装验收合格后，混凝土班班长苏某松组带领王某、穆某、王某刚、胡某武、张某文、杨某能等7人继续浇筑29#楼南侧27#-30#楼地下室顶板刚性防水层混凝土，总监理工程师杨某强安排实习监理员尹某星旁站监理；

10时50分，混凝土泵车停止浇筑；

10时51分，混凝土泵车右前支腿地面塌陷，泵车失去平衡倾斜，泵管突然下坠，泵管的第5节至第6节位置砸中下方正在施工的王某刚（死者，男，40岁，贵州水城人，身份证号：520221********2272，系宏达尚劳务公司混凝土浇筑工），相距3米左右的工友胡某武在避让过程中摔倒擦伤；

10时53分，宏达尚劳务公司管理人员陈某富拨打了120急

救电话;

11 时 03 分，钟山区人民医院救护车到达现场，将胡某武和王某刚送到钟山区人民医院进行施救;

11 时 40 分,钟山区人民医院医生宣告王某刚已无生命体征，并将伤者胡某武转送至六盘水市人民医院救治。

（二）事故报告情况

10 时 56 分，安全员黄某打电话给宏达尚劳务公司项目负责人卯某鸿汇报事发情况;

11 时 25 分，鑫诚泓洋公司项目技术负责人林某打电话给法定代表人邓某报告了现场事发情况;

11 时 48 分，鑫诚泓洋公司安全员邓某琳向六盘水市住房和城乡建设局电话报告事故情况;

12 时 03 分,市公安局钟山分局电话通报事发情况至区应急管理局。

（三）应急处置及评估

事发后，现场人员积极将伤者送医抢救，最大程度减少社会面影响。

（四）事故善后处置情况

7 月 24，与死者家属达成赔偿协议，事故善后得到妥善处置。

三、事故造成的人员伤亡、直接经济损失

经调查认定，该起事故造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失163.267万元。

（一）死亡人员情况

王某刚，男，1985年3月22日出生，住址：贵州省六盘水市水城区坪寨乡河边村观音岩组，身份证号520221********2272，系宏达尚劳务公司混凝土浇筑工，具体工作内容为浇筑混凝土。

（二）受伤人员情况

胡某武，男，1979年12月15日出生，住址：贵州省六盘水市钟山区月照乡玉顶村岩脚12号，身份证号：520201********2017，系宏达尚劳务公司混凝土浇筑工，具体工作内容为浇筑混凝土。

（三）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）规定，核定事故造成直接经济损失约163.267万元人民币。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

王某刚在施工过程中违规靠近末端胶管，站在臂架下方危险区域[1]，加之混凝土泵车右前支腿违规架设在离凹坑约60公分的地方[2]，支撑地面土体软化塌陷[3]致泵车失去平衡倾斜，泵管第5

1 中联重科67米混凝土泵车操作保养手册2.4.2.6：操作机手等不要靠近末端胶管，站在臂架危险区域内。

2.中联重科67米混凝土泵车操作保养手册3.5.1.2.2：支撑地面应避开已开挖的松土，或有可能塌陷的地表，应远离斜坡、堤坝、凹坑、壕沟，根据手册图3-29所示，凹坑边缘与支腿架设距离应大于等于2米。

节至第 6 节泵砸伤下方王荣刚，导致事故的发生。

（二）间接原因

1.宏达尚劳务公司，落实企业安全管理主体责任不到位；未按规定建立健全安全生产管理机构和安全管理制度[4]，施工现场的安全管理和措施落实不到位，未及时发现制止现场作业人员“三违”行为；安全教育培训不到位，未如实记录安全生产教育和培训情况，混凝土浇筑作业前未进行安全技术交底，现场作业人员安全意识淡薄，缺乏自保、互保意识。

2. 鑫诚泓洋公司，履行总承包单位安全生产管理责任不到位[5]，对劳务公司在浇筑作业前未进行安全技术交底的情况视而不管，未严格按规定管理现场操作员架设支腿情况，对现场作业人员违规靠近泵管末端胶管并站在臂架危险区域视而不见。

3. 中科标禾公司，履行嘉和逸园三期项目的安全监理职责不到位，现场旁站走过场，安排实习监理员对泵车浇筑作业进行监理旁站，未严格按照泵车支腿架设要求进行现场管理，未如实记录监理日志，监理日志记录的涉事泵车右前支腿下方未铺设工字钢与实际不符，存在事故隐患问题未督促施工单位按要求整改或责令暂停

3. 根据贵州博翔岩土工程有限公司出具的《六盘水嘉和逸园三期混凝土泵车塌陷事故地质勘察和地质分析》：六盘水嘉和逸园三期地处地形地貌复杂，岩溶极为发育的复杂场地，为岩溶强发育地段，受多钟因素影响，地质灾害中的岩溶地质塌陷是导致事故的直接原因。混凝土泵车右前支腿架设地面受雨季等多种因素影响，导致土体软化造成地表塌陷。

4.《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第二十三条：“施工单位应当设立安全生产管理机构”。

5.《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第二十四条：“建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责”。

施工作业。

3.嘉和房开公司，落实企业安全管理责任不到位，对施工单位安全管理弱化，对施工现场的安全管理和安全措施督促落实不到位，未及时发现和制止施工现场的隐患问题并督促整改到位，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不力[6]。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查分析和综合认定，钟山区凤凰街道嘉和逸园三期项目“7·22”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.王某刚（死者），安全意识淡薄，混凝土浇筑作业时违规靠近泵车末端胶管，站在臂架危险区域，对事故负有直接责任，鉴于王某刚已在事故中死亡，不再追究其责任。

2.卯某鸿，宏达尚劳务公司项目实际负责人（无任命文件），作为施工单位项目实际负责人，负责嘉和逸园三期项目施工全过程管理，履行主要负责人安全生产主体责任不到位，未严格落实全员安全生产责任制，督促施工现场安全管理不到位，对本次事故负有领导责任。建议由应急管理部门依法依规予以处罚。

3.黄某，鑫诚泓洋公司嘉和逸园三期项目专职安全员，负责涉

5.《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定：生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

事项目现场安全管理工作，对现场安全管理不到位，验收混凝土泵车安装走过场，未及时发现并纠正现场施工人员违反泵车操作手册要求作业的行为，对现场作业人员违规靠近泵管末端胶管并站在臂架危险区域视而不见，未认真组织生产安全事故应急救援演练，对本次事故负有管理责任。建议由应急管理部门依法依规予以处罚。

4. 赵某斌，鑫诚泓洋公司嘉和逸园三期项目经理，负责项目全面工作，履行主要负责人安全生产主体责任不到位，未严格落实全员安全生产责任制，督促施工现场安全管理不到位，对设施项目施工作业的现场统一协调管理不力，未及时消除生产安全事故隐患，对本次事故负有管理责任。建议由应急管理部门依法依规予以处罚。

5. 陈某威，中科标禾公司专业监理工程师，对嘉和逸园三期项目安全生产承担专业监理责任，对涉事项目存在的安全问题监理不到位，验收混凝土泵车安装走过场，对本次事故负有管理责任。建议由区住建局依法依规予以处罚。

6. 杨某强，中科标禾公司项目总监，对嘉和逸园三期项目安全生产承担监理责任，对涉事项目存在的安全问题监理不到位，未按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理[7]，安排实习监理

7．《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改……工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

员对泵车浇筑作业进行现场监理旁站，现场旁站走过场，对现场作业人员违规靠近泵管末端胶管并站在臂架危险区域视而不见，未如实记录监理日志，监理日志记录的涉事泵车右前支腿下方未铺设工字钢与实际不符，存在事故隐患问题未督促施工单位按要求整改或责令暂停施工作业，对本次事故负有管理责任。建议由区住建局依法依规予以处罚。

（二）对事故有关责任单位的处罚建议

1.宏达尚劳务公司，涉事项目施工单位，落实企业安全管理主体责任不到位，未严格落实安全教育培训工作，未建立安全生产管理机构，未按规定配备专职安全管理人员[8]，未按规定组织开展生产安全事故应急演练，未严格组织实施施工现场的安全管理措施，对本次事故负主要责任。建议由应急管理部门依法依规予以处罚。

2.中科标禾公司，涉事项目监理单位，对嘉和逸园三期项目施工区域内存在的安全问题监理不到位，对施工单位安全责任落实督促不到位，施工现场旁站走过场，对现场作业人员违规靠近泵管末端胶管并站在臂架危险区域视而不见，未如实记录监理日志，监理日志记录的涉事泵车右前支腿下方未铺设工字钢与实际不符，存

8.根据《贵州省安全生产条例》第二十一条：矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品生产、经营、储存单位从业人员超过100人的，应当设置安全生产管理机构，且按不低于从业人员2%的比例配备专职安全生产管理人员。从业人员在50人以下的应当至少配备1名专职安全生产管理人员，从业人员在50－100人的，至少应当配备2名专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过300人的，应当设置安全生产管理机构，配备不低于从业人员1%的专职安全生产管理人员；从业人员超过100人不足300人的，应当设置安全生产管理机构，或者配备不少于2名专职安全生产管理人员。

在事故隐患问题未督促施工单位按要求整改或责令暂停施工作业，对本次事故负管理责任。建议由区住建局依法依规予以处罚。

3.鑫诚泓洋公司，涉事项目总承包单位，履行总承包单位安全生产管理责任不到位，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，对涉事项目存在的安全问题督促、检查不到位，本次事故负有责任。建议由应急管理部门依法依规予以处罚。

3.嘉和房开公司，设施项目建设单位，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不力，对施工单位安全管理弱化，对施工现场的安全管理和安全措施督促落实不到位，未及时发现和制止施工现场的隐患问题并督促整改到位，对本次事故负管理责任。建议由应急管理部门依法依规予以处罚。

（三）部门处理建议

建议由区安委办提请市安委办，督促市住房和城乡建设局牵头，厘清钟山区辖区内建设项目市、区两级分级监管和属地监管职责，并依规对市住房和城乡建设局进行处理。

六、事故防范措施建议

(一)各涉事单位要深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持“人民至上、生命至上”，把保护人民生命安全放在首位，树牢安全发展理念，强化安全生产红线意识和底线思维。要认真组织开展事故警示教育，再反思、再警醒，深刻汲取事故教训，举一反三，引以为戒，做到警钟长鸣。认真执行好《中华

人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和规章制度，采取切实有效的管理措施，有效预防和减少生产安全事故发生。

（二）各涉事单位要深刻汲取本次事故教训，严格落实全员安全责任制，切实履行安全生产管理职责，严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和规范要求，严格履行建设工程安全管理规定，建立健全安全管理机构，制定完善和落实安全管理制度，配备相应的安全管理人员；规范施工现场安全管理，落实岗位职责和安全防护措施，严格按照有关规范、标准组织施工作业，严防“三违”行为引发事故；认真组织开展生产安全事故应急救援演练，切实履行企业安全生产主体责任。

（三）住建部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则，钟山区住建部门要积极主动对接市住建部门，厘清钟山区辖区内建设项目市、区两级分级监管和属地监管职责，落实行业安全生产监督管理责任，加强项目施工全过程安全监管，督促建设单位建立完善安全管理体系、监理单位履行现场监理职责、施工单位落实施工现场安全管理，重点整治危险性较大的分部分项工程未按规定编制专项施工方案并按程序审批和未组织专家论证以及项目部、作业班组、一线作业人员、临时用工教育培训不到位和现场未进行方案交底及安全技术交底开始施工、现场违反方案进行施工等问题，深入推进

安全生产大排查大整治及重大事故隐患专项排查整治。切实提高建筑施工领域风险管控和事故防范能力，预防和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全和社会稳定。